



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Area 4 – SERVIZI TECNICI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1

LINEA D'INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"

SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

CUP E11E21000030006

lavori: RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI CENTRO DEL RIUSO ED
ALLESTIMENTI PER NUOVE ECOISOLE- CIG A0386C4D2A

impresa: C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.R.L.
Via Nino Bixio 18/1 Chiavari (GE) - C.F. 03242880106 - P.IVA 01018550994

contratto: Scrittura privata in data 28/02/2024

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(art. 10 Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – art. 121 Dlgs 36/2023)

L'anno **duemilaventicinque** (2025) il giorno **ventinove** (29) del mese di **agosto** presso il Comune di Sestri Levante, il sottoscritto Geom. Stefano Biasotti in qualità di Direttore dei lavori incaricato con Atto del RUP n. 1110/2024,

- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 03/03/2025,
- preso atto delle seguenti proroghe concesse dal RUP:

- 1) giorni 40, protocollo Città Metropolitana di Genova n. 36023/2025 del 16/06/2025,
- 2) giorni 30, protocollo Città Metropolitana di Genova n. 47545/2025 del 05/08/2025;

- considerato che le lavorazioni principali sono state regolarmente concluse e restano da completare alcune finiture sulle tinteggiature interne ed esterne per adempiere a quanto concordato con gli uffici della Soprintendenza;

Via Salvi, 4 – 16039 Sestri Levante – Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it

manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Area 4 – SERVIZI TECNICI

- dato atto che per l'esecuzione di tali lavorazioni è stata redatta dal direttore dei lavori una perizia di variante, attualmente in corso di approvazione;
- constatato che in attesa della formalizzazione contrattuale della suindicata perizia di variante i lavori non potranno proseguire regolarmente;
- fatto presente all'impresa di adottare tutte le cautele necessarie affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate regolarmente e l'area di cantiere venga mantenuta in stato di sicurezza;

ORDINA

all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori a partire dal **30.08.2025** e di riprenderli quando le condizioni citate in premessa ne consentiranno la regolare prosecuzione.

Dopo di che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

impresa

C.E.M.A. srl

CSE/ass. DL

Arch. Davide Piscitello



Direttore dei Lavori

Geom. Stefano Biasotti



Via Salvi, 4 – 16039 Sestri Levante – Centralino 0185 4781

PEC protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it - www.comune.sestri-levante.ge.it

C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990

lavoripubblici@comune.sestri-levante.ge.it

manutenzione@comune.sestri-levante.ge.it

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

demanio.marittimo@comune.sestri-levante.ge.it