



Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU



Direzione Scuole e Governance Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto:

Commessa LAS.21.00024

Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche – I.I.S.S. –FIRPO E. – BUONARROTI M., Via Canevari, 47-51 - Genova (GE)

PNRR – Missione: M4.C1.I 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Impresa: VIRA S.r.I.

Contratto: Scrittura privata Rep n. 216 registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate, TLR - Genova - TLR Ufficio Territoriale APSRI, serie 1T n.32323 del 26 agosto 2022 Importo contrattuale € 1.241.825,23 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio in Genova il sottoscritto RUP ing. Federico Gallesi per conto del direttore dei lavori arch. Benedetta, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10 ottobre 2022;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

Predisposizione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. c
 del D.lqs 50/2016;

ORDINA

all'impresa appaltatrice Vira sri di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 2 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 716 084,94 iva 22% esclusa.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre all'appaltatore e all'assistente di cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del

Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VIRA sri

arch. Benedetta Profice

(isto: LL RESPONSABILE DED PROCEDIMENTO

