



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 674/2026

OGGETTO: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE:PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959- 2021. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.R.T. S.R.L. CON SEDE IN CEVA (CN) IMPORTO EURO 3.569,94= (ONERI FISCALI INCLUSI)- C.U.P.-D47H23000660001, C.I.G.- B65E2AAA09

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: DET_DETE_674_2026.pdf

Hash:

4EB8FAD79314AB7F92E5F8E7E8C78FF09E66893ECAE28647DFB1564A643E6996844B7376A32BC610
D90F50EB37AE48D7FC59C6E7D2C2F0AD651E3757D70A26E7

Nome file allegato: CC_01-24_2_indagini strumentali_SRT_CRE_rev.00.pdf.p7m.p7m.p7m

Hash:

D08800E08503135240B29A0901D631F7F5A2E56FE69AAB143CBD37AF3959E6F5F4FABC4801A927E
F6649D6D17C0099997B8305AC787FA56F4041F933AB7D191A

Nome file allegato: CC_01-24_2_indagini strumentali_SRT_addendum

CRE_rev.00_signed_signed.pdf

Hash:

1E9DD07B0E7A9C45EAAB2FAA9EDF5B22FC04ED4102F06925F78581D133241BA00868FF129C47717
C69FA11CF64DE618633B9F2BBDA7378A785A13A73700E3781

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 674/2026

Oggetto: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE:PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959- 2021. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.R.T. S.R.L. CON SEDE IN CEVA (CN) IMPORTO EURO 3.569,94= (ONERI FISCALI INCLUSI)- C.U.P.-D47H23000660001, C.I.G.-B65E2AAA09.

In data 09/03/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione PEG 2026/2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP;

Premesso che:

- Con atto dirigenziale n.1192 del 05/05/2025 nelle more dell'avvio del servizio in esame è stato disposto contestualmente, sia l'approvazione del quadro economico dell'intervento "Esecuzione di attività prescritte dalle LL GG PONTI (D.M. N.204 del 01/07/22). Ispezioni visive periodiche di liv.1, determinazione della classe di attenzione di liv. 2, ispezioni speciali e/o straordinarie, valutazione della sicurezza di liv. 4, comprese le indagini strumentali, le prove statiche e/o dinamiche e i monitoraggi e compresa l'eventuale progettazione secondo il nuovo codice degli appalti. Indagini per la redazione di progetti di risanamento di 12 ponti in gestione a Città metropolitana di Genova n.ri: 1247-98-565-977-1069- 590-947-216-637-475-959-2021.CUP- D47H23000660001", per un importo complessivo di euro 77.500,00=, sia l'affidamento del servizio/fornitura di nolo "CC 01/24 MIT PONTI 2-2 SAD1. Nolo piattaforma autocarrata sottoponte (by-bridge) per indagini strumentali su 12 ponti in gestione a CMGE.CUP- D47H23000660001- CIG B64CBA7A9C", alla ditta Mollo SRL sede in Corso Canale n. 110 in Alba (Cn) per un importo comprensivo di oneri di euro 9.770,15= (Impegno 2769/2025);
- Con atto dirigenziale n.1297/2025 del 13/05/2025 relativo a :“ Indagini per la redazione di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

progetti di risanamento di 12 ponti in gestione a Città metropolitana di Genova n.ri: 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021", è stato affidato alla ditta S.R.T. SRL con sede in via Consolata n 13 –Ceva (CN) il medesimo incarico, per un importo pari a euro 54.302,60= (oneri inclusi) - C.U.P.-D47H23000660001, C.I.G.- B65E2AAA09;

- Con atto dirigenziale n.1310/2025 del 14/05/2025 è stato affidato un ulteriore servizio secondario di cui alla commessa: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2.SAD 2, ad oggetto: "SERVIZI ACCESSORI AL NOLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA SOTTOPONTE BY BRIDGE ", C.U.P.-D47H23000660001, CIG B69A291CF8, alla ditta Ediliza Verici SRL con sede in via per Novano 13/1 in Casarza Ligure (Ge), per un importo di € 6.002,31= comprensivo di oneri (Impegno 2857/2025);
- L'impresa S.R.T. SRL, a garanzia del servizio reso, ha fornito ai sensi dell'art 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, polizza fideiussoria definitiva n. 450764189 con appendice in calce emessa il 21/05/2025 da Generali Italia S.p.A., agenzia di Mondovì (cod TL2.00) , per l'importo di € 2.225,52;
- Il contratto tra le parti è stato formalizzato il 26/05/2025 con scrittura privata di cui al protocollo n. 31504, mentre l'attività è stata avviata il 17/06/2025, con la realizzazione di indagini strumentali e prove di carico sul ponte n.2021, SP 226, km 14+636, nel Comune di Casella.
- L'incarico si è concluso con l'invio finale a mezzo pec, assunta a protocollo di CMGE n. 4666 del 26/01/2025, delle relazioni riguardanti gli ultimi 4 ponti n. 977, 565, 98, 1247;
- Con Atto n. 1536/2025 del 06/05/2025 ad oggetto: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. SAD 2 SERVIZI ACCESSORI AL NOLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA SOTTOPONTE BY BRIDGE.PRESA ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO ALLA DITTA EDILIZIA VERICI SRL CON SEDE IN CASARZA LIGURE (GE) - IMPORTO EURO 6.002,31= (ONERI FISCALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B69A291CF8, si è conclusa l'esecuzione dell'affidamento alla Ditta Edilizia Verici alla quale sono stati liquidati euro 6.002,31= presenti sull'impegno 2857/ 2025;
- Con Atto n. 3083/2025 in data 03/11/2025 relativo a, "CC 01/24 MIT PONTI 2-2 SAD1. NOLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA SOTTOPONTE (BY-BRIDGE) PER INDAGINI STRUMENTALI SU 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE.CUP: D47H23000660001- CIG: B64CBA7A9C", si è preso atto del certificato di esecuzione e si è conclusa l'esecuzione dell'affidamento alla Ditta Mollo SRL per un importo ammontante a € 10.770,38= (oneri inclusi), maggiorazione dovuta alla variante di cui all'atto dirigenziale n. 2775/2025 del 09/10/2025 e sono stati liquidati alla Ditta a saldo euro 1.592,37= presenti sull'impegno 2769/2025;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dai Servizi Tecnici in data 05/02/2026 e suo addendum del 10/02/2026, allegati parti integranti, relativi alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto servizio, proponendo di liquidare alla Ditta S.R.T. SRL– alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 46.611,62= (con I.V.A.) – il saldo di € 2.926,18= che, per effetto dell'applicazione dell' I.V.A. aliquota 22% di € 643,76=, ammonta a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

€ 3.569,94= con un'economia di spesa sul servizio in parola di euro 4.121,04=;

Ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici e che pertanto il quadro economico dell'intervento in esame, alla luce di quanto sopra indicato risulta essere come segue:

Imponibile servizio	€ 41.132,43=
I.V.A. 22% aliquota	€ 9.049,13=
Importo totale	€ 50.181,56=

Atteso che al saldo, della spesa dell'incarico pari a € 3.569,94= (oneri inclusi), si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
S.R.T. S.R.L. codice 62413	10052.02 2002979 Imp 2843/2025	€ 3.569,94=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1103/2025 del 17/04/2025, con cui sono accertate risorse, a titolo del Decreto 5 maggio 2022 reg.n. 125 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", relativamente agli interventi per il programma sessennale 2024-2029, e nello specifico per l'esercizio 2025 di € 1.157.472,54, Acc. 1079/2025,

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002956	€ 1.157.472,54=	1079/2025

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Sonia Resemini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del 05/02/2026 e suo addendum del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

10/02/2026 (allegati e parti integranti) relativi al servizio, di : “ Indagini per la redazione di progetti di risanamento di 12 ponti in gestione a Città metropolitana di Genova n.ri: 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021” - C.U.P.-D47H23000660001, C.I.G.- B65E2AAA09, codice commessa: CC 01/2024_MIT PONTI 2-2, eseguito dalla società S.R.T. SRL con sede in via Consolata n 13 –Ceva (CN), il cui ammontare a consuntivo risulta essere di € 50.181,56= (oneri inclusi), con un’economia di spesa sui lavori di € 4.121,04=;

2) di autorizzare la liquidazione di € 3.569,94= (oneri inclusi) che trova copertura nei fondi di bilancio, secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
S.R.T. S.R.L. codice 62413	10052.02 2002979 Imp 2843/2025	€ 3.569,94=

3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto precedente, la soc. dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 450764189 con appendice in calce emessa il 21/05/025 da Generali Italia S.p.A., agenzia di Mondovì (cod TL2.00) , per l’importo di € 2.225,52 costituita a garanzia del servizio in esame;

5) che gli atti dirigenziali di cui sopra n. ri 1536/2025 e 3083/2025 sono stati eseguiti e sono stati effettuati i mandati di pagamento nei confronti della Ditta Edilizia Verici n. 3998/2025 di euro 6002,31 e della Ditta Mollo Srl n.6267/2025 a saldo di euro 1.592,37=;

6) che tra la spesa iniziale di affidamento del servizio in esame di euro 54.302,60= con quella finale di esecuzione di euro 50.181,56= è scaturita un’economia di euro 4.121,04= (come da Certificato di regolare esecuzione), inoltre si rileva un’ulteriore economia di euro 6.424,71= derivata dalla differenza tra l’importo stanziato del progetto di euro 77.500,00= con quello a consuntivo somme a disposizione;

7) di accantonare euro 895,90= come incentivo (art 45 del D. Lgs. 36/2023), chiedendo ai servizi finanziari di impegnarne l’importo relativo attingendo dalla prenotazione 2768/2025 somme a disposizione;

8) visti i punti di cui sopra 5-6-7, l’ammontare complessivo del servizio di € 67.850,16= verrà rendicontato al MIT, in ordine alle previsioni del Decreto 5 maggio 2022 reg.n. 125 , di cui all’accertamento 1079/2025, da incassare;

9) che sussistono economie pari a complessivi € 9.649,85 presenti sugli impegni/prenotazioni seguenti:

- € 4.121,04= imp 2843/2025;
- € 5.528,81= prenot.2768/2025.

10) di procedere alla pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul sito istituzionale di Città



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi del codice di amministrazione digitale e del codice degli appalti;

11) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OPERE STRUTTURALI

OGGETTO: CC_01/24_MIT PONTI 2_2: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, COMPRESSE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L'EVENTUALE PROGETTAZIONE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.

INCARICO DI INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE: PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021.

CUP: D47H23000660001 - CIG: B65E2AAA09

IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO € **54.302,60**

DI CUI:

- IMPONIBILE	€	44.510,33
- IVA 22,00%	€	9.792,27

AFFIDATARIO:	S.R.T. S.R.L. (C.F./P.IVA 02139320044)
ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO:	N. 1297/2025 DEL 13/05/2025
DISCIPLINARE DI INCARICO:	PROT. GEN. C.M. GENOVA N. 31504 DEL 26/05/2025

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO:

Indagini strumentali in sito ed in laboratorio, a supporto della progettazione di interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei seguenti ponti su strade in gestione a Città Metropolitana di Genova (nel seguito, per brevità CMGE):

- **ponte n. 1247**, lungo la SP 56 al km 16+070, nel Comune di Rezzoaglio;
- **ponte n. 98**, lungo la SP 586 al km 29+665, nel Comune di Rezzoaglio;
- **ponte n. 565**, lungo la SP 88 al km 1+408, nel Comune di Sestri Levante;
- **ponte n. 977**, lungo SP 46 al km 5+456, nel Comune di Isola del Cantone;

- **ponte n. 1069**, lungo la SP 26, km 16+574, nel comune di Ne;
- **ponte n. 590**, lungo la SP 26, km 16+828, nel comune di Ne;
- **ponte n. 947**, lungo la SP 55, km 5+463, nel comune di Moneglia;
- **ponte n. 216**, lungo la SP 25, km 3+223, nel comune di Orero;
- **ponte n. 634**, lungo la SP 15, km 24+410, nel comune di Rondanina;
- **ponte n. 959**, lungo la SP 11 di Valbrenna, km 1+653, nel comune di Valbrenna;
- **ponte n. 475**, lungo la SP 41 di Tiglieto, km 3+784, nel comune di Rossiglione;
- **ponte n. 2021**, lungo la SP 10 di Savignone al km 0+034, nel comune di Savignone.

1.2 – NOMINA FIGURE PROFESSIONALI:

Sono state individuate le seguenti figure professionali

- **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:** Ing. Sonia RESEMINI – Direzione Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali;
- **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Ing. Paolo FERRARO – Direzione Territorio e mobilità - Servizio Infrastrutture e mobilità – Ufficio Opere strutturali.

Nomina del 10/03/2025 da parte del Direttore di Direzione.

1.3 - GENERALITÀ DELL’AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo un appalto a misura, secondo la definizione specificata dall’art.3 comma 1 lett. eeeee) del precedente codice degli appalti D. Lgs 50/2016 che recita “...«*appalto a misura*» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.”

La procedura si è svolta a mezzo di piattaforma “TUTTOGARE”, con pubblicazione della gara il 31/03/2025 e scadenza il 01/04/2025.

È stato scelto l’operatore economico “S.R.T. S.R.L.” (C.F./P.IVA: 02139320044), con sede in via Consolata 13 - 12073, Ceva (CN) per un importo netto contrattuale di € 44.510,33 (oneri fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € 54.302,60 (oneri fiscali inclusi).

L’incarico è stato formalizzato con l’adozione della D.D. del Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Direzione Territorio e mobilità n. 1297/2025 del 13/05/2025 ed è stato perfezionato con la stipula di un disciplinare di incarico sotto forma di scrittura privata, registrato a prot. gen. Città Metropolitana di Genova n. 31504 del 26/05/2025.

1.4 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell’esecuzione del servizio non sono intervenute modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:

L’attività oggetto dell’incarico è iniziata, come previsto nel disciplinare di incarico, con l’esecuzione delle indagini strumentali sul ponte n. 2021 SP10 km 0+034 il 17 giugno 2025.

A seguito di vari sopralluoghi effettuati durante l’esecuzione del servizio con i tecnici del laboratorio di analisi di SRT e con i tecnici progettisti dei progetti di risanamento degli stessi ponti, è stata ravvisata la necessità di variare, per alcuni ponti, nell’ambito di quelle già previste, numero e tipologia di indagini. In virtù delle condizioni iniziali del contratto, per cui l’appalto è stato previsto a misura, tale necessità ha portato a fine servizio a un risparmio rispetto a quanto inizialmente previsto in fase di affidamento.

In seguito alle indagini sugli altri ponti oggetto della commessa, è stata effettuata una prima consegna formale a mezzo PEC delle relazioni riguardanti i ponti n. 2021,947,634,959, assunta a protocollo di CMGE n. 59824 del 07/10/2025.

A seguito della consegna è stato emesso un primo stato di avanzamento del servizio, protocollo di CMGE n. 61447 del 14/10/2025.

Successivamente è stata effettuata ulteriore consegna formale a mezzo PEC delle relazioni riguardanti i ponti n. 590, 1069, 216, 475, assunta a protocollo di CMGE n. 74041 del 10/12/2025.

A seguito della consegna è stato emesso un secondo stato di avanzamento del servizio, protocollo di CMGE n. 74320 del 11/12/2025.

L'operatore economico ha provveduto ad effettuare invio finale delle relazioni riguardanti gli ultimi 4 ponti n. 977, 565, 98, 1247 con consegna formale a mezzo pec, assunta a protocollo di CMGE n. 4666 del 26/01/2025, con cui si è concluso l'incarico a S.R.T. S.R.L. oggetto del presente certificato di regolare esecuzione.

Contestualmente alla redazione del C.R.E. è stato emesso lo stato finale del servizio.

3 - SUBAPPALTI:

Nel corso di redazione dell'offerta l'affidatario non ha dichiarato di voler subappaltare attività in affidamento.

4 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 5, all'affidatario è stata erogata la somma complessiva di € 38.206,25 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma del disciplinare di incarico. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

5 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a € 3.569,94 (IVA inclusa) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€ 41.132,43
----------------------------------	-------------

a cui si deduce:

- imponibile per S.A.S. n.1:	€ 19.518,19
- imponibile per S.A.S. n.2	€ 18.688,06
- totale imponibile pagato:	€ 38.206,25

RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€ 2.926,18
------------------------------------	------------

IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE	€ 9.049,14
---------------------------------	------------

a cui si deduce

- I.V.A. 22,00% su S.A.S. n.1:	€ 4.294,00
- I.V.A. 22,00% su S.A.S. n.2:	€ 4.111,37
- totale I.V.A. versata:	€ 8.405,37

RESTA PER I.V.A.:	€ 643,76
-------------------	----------

RESTANO A CREDITO COMPL. DELL'AFFIDATARIO	€ 3.569,94
---	------------

6 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE AFFIDATO

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Imponibile	€ 44.510,33
I.V.A. 22,00%	€ 9.792,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 54.302,60
-------------------------	-------------

• IMPORTO FINALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- importo netto conto finale	€ 41.132,43
- IVA sul conto finale	€ 9.049,14
SOMMANO	€ 50.181,57

Pertanto c'è un risparmio tra l'importo impegnato e autorizzato e l'importo contabilizzato pari a € 4.121,03.

7 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

8 - RISERVE DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

9 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

10 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Dal punto 2 del presente conto finale risulta che il servizio si è svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, dei successivi accordi nonché le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto.

11 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023

I punti 1-10 del presente documento sono stati redatti dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 116, art. 50, comma 7 e art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma degli art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo netto del servizio si conferma in €. 50.181,57, rispetto ai € 54.302,60 previsti nel contratto;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal Decreto 5 maggio 2022 Reg. n. 125, nello stanziamento di Bilancio Codice 10052.02 – azione 2002979 – impegno n. 2843/2025, previsto nella D.D. N. 1297/2025 del 13/05/2025.

CERTIFICA

che il servizio "CC_01/24_MIT PONTI 2_2: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, COMPRESSE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L'EVENTUALE PROGETTAZIONE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. INCARICO DI INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE: PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021" È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico "S.R.T. S.R.L."

LIQUIDA

Il credito liquido dell'affidatario come segue:

A)	importo netto confermato del Conto finale	€	41.132,43
B)	detrazioni per somme già erogate	€	38.206,25
C)	resta a credito liquido dell'affidatario	€	2.926,18

diconsi euro duemilanovecentoventisei/18 (IVA esclusa)
pari a euro tremilacinquecentosessantanove/94 (IVA compresa)

che possono essere corrisposte alla "S.R.T. S.R.L." a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(ing. Paolo FERRARO)
[firmato digitalmente]

L'AFFIDATARIO
(S.R.T. S.R.L. – Maria Rita POLLERI)
[firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 si prende atto e si conferma la completezza di quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Genova,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(ing. Sonia RESEMINI)
[firmato digitalmente]

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OPERE STRUTTURALI

OGGETTO: CC_01/24_MIT PONTI 2_2: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22): ISPEZIONI VISIVE PERIODICHE DI LIV.1, DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE DI LIV. 2, ISPEZIONI SPECIALI E/O STRAORDINARIE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI LIV. 4, COMPRESSE LE INDAGINI STRUMENTALI, LE PROVE STATICHE E/O DINAMICHE E I MONITORAGGI E COMPRESA L'EVENTUALE PROGETTAZIONE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.

INCARICO DI INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE: PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021.

CUP: D47H23000660001 - CIG: B65E2AAA09

IMPORTO DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO	€	54.302,60
--	----------	------------------

DI CUI:

- IMPONIBILE	€	44.510,33
- IVA 22,00%	€	9.792,27

AFFIDATARIO: S.R.T. S.R.L. (C.F./P.IVA 02139320044)

ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO: N. 1297/2025 DEL 13/05/2025

DISCIPLINARE DI INCARICO: PROT. GEN. C.M. GENOVA N. 31504 DEL 26/05/2025

ADDENDUM AL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto, ad integrazione e completamento del certificato di regolare esecuzione redatto

PRECISA QUANTO SEGUE

- la commessa è stata attivata per affidare la realizzazione di indagini strumentali propedeutiche per la redazione di progetti di risanamento strutturale su 12 ponti in gestione a Città Metropolitana di Genova;
- nell'attivazione della commessa è stato ritenuto di impegnare delle somme a disposizione per due servizi accessori alle indagini strumentali: un servizio di nolo a freddo di piattaforma autocarrata sottoponte (by-bridge), per consentire l'ispezione dell'intradosso dei ponti, e un servizio per realizzazione di sopralzi per il by-bridge e lo smontaggio di paletti da un ponte da ispezionare, per consentire, su tale manufatto, la movimentazione del by-bridge;
- Il quadro economico di progetto, riportato in appendice al presente documento, ammontava a €. 77.500,00 e risultava suddiviso, sinteticamente, come segue:

importo servizio a progetto:

- importo a base di gara:	€. 43.795,00
- <u>oneri per la sicurezza da rischi interferenti:</u>	<u>€. 1.000,00</u>
- totale importo affidamento servizio:	€. 44.795,00

somme a disposizione della stazione appaltante per:

- SAD1 – Nolo by-bridge (compresa IVA):	€. 11.834,00
- SAD2 – altri servizi accessori (compresa IVA):	€. 6.100,00
- incentivo funzioni tecniche:	€. 895,90
- I.V.A. sul servizio a progetto:	€. 9.854,90
- <u>altre somme a disposizione della stazione appaltante:</u>	<u>€. 4.020,20</u>
- totale somme a disposizione a progetto:	€. 32.705,00

- il servizio di indagini strumentali è stato affidato, con D.D. n. 1297/2025 del 05/05/25, a S.R.T. S.r.l. (C.F./P.IVA 02139320044), con sede in via Consolata 13 - 12073, Ceva (CN);
- i due servizi accessori sono stati affidati, rispettivamente, il SAD1, con D.D. n. 1192/2025 del 13/05/25, a MOLLO S.r.l. (C.F./P.IVA 03245340041), con sede legale in Corso Canale 110, 12051 - Alba (CN); e il SAD2, con D.D. n. 1310/2025 del 14/05/25, a EDILIZIA VERICI S.r.l. (C.F./P.IVA 01404490995), con sede legale in Via per Novaro 13/1, 16030 – Casarza Ligure (GE);
- nell'ambito della D.D. n. 1192/2025 del 13/05/25, prima determina emessa nell'ambito della commessa, è stato anche approvato il quadro economico di progetto, per un importo totale di €. 77.500,00;
- a seguito dei tre affidamenti, è risultato un quadro economico complessivo, che viene riportato in appendice al presente documento, e che risultava sinteticamente così dettagliato:

importo affidamento servizio:

- importo affidamento complessivo di ribasso:	€. 43.510,33
- <u>oneri per la sicurezza da rischi interferenti:</u>	<u>€. 1.000,00</u>
- totale importo affidamento servizio:	€. 44.795,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- SAD1 – affidam. a Mollo S.r.l. (compresa IVA):	€. 9.770,15
- SAD2 – affidam. a Edilizia Verici S.r.l. (compresa IVA):	€. 6.002,31
- incentivo funzioni tecniche:	€. 895,90
- I.V.A. sul servizio in affidamento:	€. 9.792,27
- <u>altre somme a disposizione della stazione appaltante:</u>	<u>€. 6.529,04</u>
- totale somme a disposizione a seguito appalti:	€. 32.989,67

- nel corso di realizzazione delle indagini strumentali si è reso necessario effettuare una modifica all'affidamento SAD01 a Mollo S.r.l.; tale modifica è stata approvata con D.D. n. 2775/2025 del 09/10/25;
- per i due servizi accessori sono stati redatti due certificati di regolare esecuzione; rispettivamente, per il SAD1 – MOLLO S.r.l. si è preso atto del CRE con D.D. n. 3083/2025 del 03/11/25, e per il SAD2 – EDILIZIA VERICI s.r.l. si è preso atto del CRE con D.D. n. 1536/2025 del 05/06/25;
- il certificato di regolare esecuzione del servizio di S.R.T. S.r.l., redatto dal sottoscritto, ha certificato un risparmio, nell'impegno preso in sede di affidamento, pari a €. 4.121,03;
- a seguito della modifica contrattuale nell'affidamento a MOLLO S.r.l., e della contabilità finale dei tre affidamenti, risulta un quadro economico consuntivo, riportato in appendice al presente documento, che è, sinteticamente, suddiviso come segue:

importo affidamento servizio:

- | | | |
|---|----|------------------|
| - importo consuntivo affidamento: | €. | 40.132,43 |
| - <u>oneri per la sicurezza da rischi interferenti:</u> | €. | 1.000,00 |
| - totale importo affidamento servizio: | €. | 41.132,43 |

somme a disposizione della stazione appaltante per:

- | | | |
|---|----|------------------|
| - SAD1 – consuntivo Mollo S.r.l. (compresa IVA): | €. | 10.770,38 |
| - SAD2 – consuntivo Edilizia Verici S.r.l. (compresa IVA): | €. | 6.002,31 |
| - incentivo funzioni tecniche: | €. | 895,90 |
| - I.V.A. sul consuntivo del servizio in affidamento: | €. | 9.049,13 |
| - <u>risparmi sulle somme a disposizione dell'intervento:</u> | €. | <u>9.649,85</u> |
| - totale consuntivo somme a disposizione: | €. | 32.989,67 |

TUTTO CIÒ PREMESSO

a corredo del certificato di regolare esecuzione del servizio in affidamento, il sottoscritto ing. Paolo FERRARO, direttore dell'esecuzione del contratto dell'intervento in oggetto,

CERTIFICA

un risparmio finale sulle somme a disposizione dell'intervento pari a €. 9.649,85 (novemilaseicentoquarantanove/85).

Genova,



Paolo Ferraro
10.02.2026
16:26:36
GMT+01:00

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(ing. Paolo FERRARO)
[firmato digitalmente]



SONIA
RESEMINI
10.02.2026
16:28:08
GMT+01:00

Visto:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(ing. Sonia RESEMINI)
[firmato digitalmente]

CC_01/24_MIT PONTI 2_2: PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021	
Ente	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Titolo intervento	CC_01/24_MIT PONTI 2_2: INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE: PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959-2021
Imp. cofinanz. Minist.	

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

	PROGETTO	APPALTO	CONSUNT.
	Euro	Euro	Euro
a) Importo esecuzione servizi			
indagini strumentali su 12 ponti	€ 43.795,00	€ 43.510,33	€ 40.132,43
TOTALE a)	€ 43.795,00	€ 43.510,33	€ 40.132,43
b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso			
indagini strumentali su 12 ponti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE b)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
c) Aliquota prevenzione criminalità, non soggetta a ribasso			
	€ -	€ -	€ -
TOTALE c)	€ -	€ -	€ -
d) Mitigazione impatto ambientale			
	€ -	€ -	€ -
TOTALE d)	€ -	€ -	€ -
TOTALE SERVIZI a) + b) + c) + d)	€ 44.795,00	€ 44.510,33	€ 41.132,43
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
	Euro	Euro	Euro
1.1 SAD 1 - Nolo by-bridge - Affidamento a MOLLO S.r.l. (consuntivo compreso di variante) - IVA inclusa	€ 11.834,00	€ 9.770,15	€ 10.770,38
1.2 SAD 2 - Servizi accessori - Affidamento a EDILIZIA VERICI S.r.l. - IVA inclusa	€ 6.100,00	€ 6.002,31	€ 6.002,31
2 Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
3 Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura del progettista - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
5 Imprevisti 5,00% - IVA inclusa	€ 2.239,75	€ 2.239,75	€ -
6 Accantonamenti 4,00% - art. 60 e 120 del Dlgs 36/23 - IVA inclusa	€ 1.780,45	€ 1.780,45	€ -
7 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
8 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente - IVA inclusa	€ 895,90	€ 895,90	€ 895,90
9 Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice - IVA inclusa			
9.1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo	€ -	€ -	€ -
9.2. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -
9.3. Verifica e validazione	€ -	€ -	€ -
10 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse	€ -	€ -	€ -
12 Spese per pubblicità - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
13 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici - IVA e CNPAIA incluse	€ -	€ -	€ -
15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 - IVA inclusa	€ -	€ -	€ -
18b IVA SUI SERVIZI 22,00%	€ 9.854,90	€ 9.792,27	€ 9.049,13
19 RISPARMI SULLE SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ 2.508,84	€ 9.649,85
TOTALE e)	€ 32.705,00	€ 32.989,67	€ 36.367,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 77.500,00	€ 77.500,00	€ 77.500,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 01/2024_ MIT PONTI 2-2. INDAGINI STRUMENTALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI 12 PONTI IN GESTIONE A CMGE:PONTI 1247-98-565-977-1069-590-947-216-637-475-959- 2021. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA S.R.T. S.R.L. CON SEDE IN CEVA (CN) IMPORTO EURO 3.569,94= (ONERI FISCALI INCLUSI)- C.U.P.-D47H23000660001, C.I.G.- B65E2AAA09

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002956	+	1.157.472,54					1079	2025		
Note: lavoro 126 (ex 127)													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	3.569,94			2843	2025			D47H23000660001	B65E2AAA09
Note: S.R.T. S.R.L. codice 62413 SALDO LAV 126													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	895,00	2768	2025	2034	2026			D47H23000660001	
Note: INCENTIVO art 45 del D. Lgs. 36/2023 LAV 126													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	4.121,04			2843	2025			D47H23000660001	B65E2AAA09
Note: ECONOMIA LAVORI LAVORO 126													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	5.528,81	2768	2025					D47H23000660001	
Note: ECONOMIA SAD LAV 126													
TOTALE ENTRATE:				+	1.157.472,54								
TOTALE SPESE:				-	5.184,91								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 11/03/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**