

**COMUNE DI CHIAVARI  
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

APPALTO: ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO EX ISTITUTO CABOTO VIA GHIO

VERBALE DELLA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI E DEL  
COORDINAMENTO SICUREZZA **n.21**

data del sopralluogo: **07/02/2024**

**VERBALE CON ORDINE DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART.92  
c.1 I.f DEL D.LGS 81/2008**

oooooooooooooooooooooooooooo

Il sopralluogo di cantiere è stato effettuato per verificare la prima fase di costruzione del ponteggio.

Premesso che il sottoscritto CSE non è stato avvisato dell'inizio dell'installazione come da accordi, si è comunque recato per verificarne l'eventuale inizio.

Il sottoscritto ha preso atto che è stato installato il ponteggio sul lato SUD-OVEST del fabbricato e che lo stesso **non è conforme** al progetto presentato a firma dell'Ing. Alfredo Cantelli di Genova.

Infatti il manufatto non appoggia alla base della scala come indicato dal citato progetto, ma sul parapetto, di cui non si conosce la resistenza meccanica e quindi la stabilità.

Il sottoscritto quindi ritiene che il ponteggio, così come costruito nella sua difformità dal progetto, **rappresenti un serio pericolo** ai lavoratori e alle persone che transitano nell'area adiacente e quindi

### **ORDINA ALL'IMPRESA**

1. Di non fare uso del ponteggio
2. Di adeguarlo al progetto oppure fornire un progetto di variante che giustifichi tecnicamente l'appoggio sul parapetto.

Il sottoscritto quindi con la presente **SOSPENDE** qualsiasi lavorazione sul ponteggio che non sia quella dello smontaggio dello stesso per adeguarlo al progetto.

**In caso contrario il sottoscritto segnalerà agli organi di tutela e sicurezza l'eventuale inadempienza dell'impresa alla presente prescrizione.**

Del che si è redatto il presente verbale.

*Il DOL e CSE*  
*Architetto Nicola Chiari*

 