



Direzione Scuole e Governance

Oggetto: **Commessa: LAS.21.00005**

Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante
ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo
Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova

Impresa: **Riabitat Liguria S.r.l.**

Importo contrattuale: **€ 548.285,49 IVA esclusa**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Novembre in Chiavari il sottoscritto nella sua
qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 17 Marzo 2023;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 21 Agosto 2023;

Vista l'atto del sub commissario all'edilizia scolastica n° 2647/2023 del
17/11/2023 con il quale si autorizza la ripresa dei lavori anche in pendenza del
nulla osta da parte del Ministero dell'istruzione.

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori
indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte,



dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

In particolare le opere ad oggi ancora da portare a termine sono:

- 1) Rifinitura delle sigillature in corrispondenza dei serramenti installati;
- 2) Sostituzione di vetri lesionati in fase di montaggio;
- 3) Verifica della corretta posa dei serramenti per successive operazioni di collaudo.

Considerato che a seguito della sospensione avvenuta in data 21/08/2023 e quindi per totali giorni 92 (novantadue), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 13/09/2023 (considerando che i giorni utili di sospensione risultano pari a 23), ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il 14/12/2023.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

RIABITAT Liguria S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

