



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione Scuole e Governance

\*\*\*\*\*

Oggetto: **Commessa: LAS.21.00005**

Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante  
ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo  
Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova

Impresa: **Riabitat Liguria S.r.l.**

Importo contrattuale: **€ 548.285,49** IVA esclusa

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1**

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Agosto in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 17 Marzo 2023;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante inviata il giorno 07/08/2023 con prot. n 44517, per l'approvazione, all'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero.

Considerato che i lavori in oggetto non possono procedere correttamente ed a regola d'arte senza il parere del suddetto ministero (ad oggi non ancora



pervenuto) e senza relativa approvazione interna da parte della stazione appaltante degli atti di modifica contrattuale,

### ORDINA

all'impresa appaltatrice Riabitat Liguria S.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna è stato inoltrato uno stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07/08/2023;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. 4 operai.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Riabitat Liguria S.r.l.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Guasco