



**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia**

Oggetto: Commessa LAV.25.11
REALIZZAZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE DELLA PALESTRA DEL
COMPLESSO CONVITTO COLOMBO, CORSO DOGALI 1D,
GENOVA
Impresa esecutrice: BALLOCCHI IMPIANTI S.r.l.
Importo contrattuale € 78.619,77 IVA esclusa
CUP: D32B25003250003 - CIG BA95ED9C02
Contratto: Lavori pubblici sottosoglia Prot. 20565 del 03/04/2026

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di maggio in Genova il sottoscritto, Per. Ind. Federico Pitto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **18/05/2026**;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Tempistiche dilatate nella fornitura della nuova pompa di calore;

ORDINA

all'impresa appaltatrice BALLOCCHI IMPIANTI S.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la

cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non sono ancora stati inoltrati stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Progetto entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

BALLOCCI IMPIANTI S.r.l.

Per. Ind. Federico PITTO

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Angelo ALLODI