

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

**P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica.**

Servizio di verifica della progettazione esecutiva per l'intervento di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero/Meucci Antonio – Sede Via Pasquale Pastorino, 15 – Genova.

Commessa: LAV.23.05 SER.00001

Operatore economico: Bureau Veritas S.p.A.

Contratto: sottoscrizione dell'ordine di servizio in data 11 Gennaio 2024, con prot. 1958/2024.

Importo servizio: € 11.663,31 compreso iva ed oneri previdenziali

CUP. D33H19000580001 CIG A03262D7CE

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Affidamento del servizio:

Con Atto Dirigenziale n. 470/2022 del 04/03/2022 è stato aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova (ID 4519) all'Operatore Economico Bureau Veritas Italia Spa, per l'importo massimo di € 700.000,00

Con Atto Dirigenziale n. 2776/2023 del 29/11/2023 si attivava il contratto derivato per la verifica del progetto esecutivo in oggetto redatto dal R.T.P. "Molfino & Longo ingegneria srl", "Neostudio architetti associati", "Sivori dott. Luca"; all'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa.

Contratto: sottoscrizione dell'ordine di servizio in data 11 Gennaio 2024, con

prot. 1958/2024.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva, per la verifica del progetto esecutivo, ammonta a **€ 11.663,31** quale netta autorizzata e precisamente:

Atto Dirigenziale n. 2776/2023 del 29/11/2023: importo sogg. rib. € 26.876,84

Importo ribasso del 64,43% € 17.316,75

Importo del Servizio ribassato, comprensivo di spese € 9.560,09

Iva al 22% € 2.103,22

Totale importo autorizzato **€ 11.663,31**

Avvio del servizio: in data 11/01/2024, con prot. 1958/2024, il Responsabile Unico di Progetto ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto, relativo alla verifica del progetto esecutivo che l'operatore incaricato ha firmato il giorno 23/01/2024 per accettazione; l'importo quantificato per la verifica del progetto esecutivo ammonta a **€ 11.663,31** iva compresa ed il termine utile per la consegna della verifica del Progetto Esecutivo era di **8 gg.**

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, veniva stabilito con lo stesso ODS alla lettera h), nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro.

Andamento dell'esecuzione: La documentazione progettuale è stata fornita dal R.T.P. incaricato in tempi diversi ed in forma completa solo in data 16/02/2024 pertanto con nota n 10963/2024 del 19/02/2024 il RUP ha comunicato la nuova scadenza del termine per la redazione della verifica entro 8 giorni dalla data della comunicazione stessa e quindi entro il 27/02/2024. L'operatore Bureau Veritas incaricato della verifica ha inviato il primo rapporto di verifica iniziale il 22/02/2024

con mail in stessa data; successivamente e dopo ripetute richieste di integrazioni della documentazione progettuale ai progettisti della RTP incaricata, c'è stato un ulteriore invio di rapporto di verifica intermedio.

Le integrazioni documentali del progetto esecutivo sono state necessarie al fine di rendere conforme la progettazione esecutiva eliminando le non conformità rilevate dai rapporti di verifica sopra citati.

Ultimazione dell'esecuzione: la consegna del rapporto conclusivo di verifica del 19/04/2024 è avvenuta con pec prot. n 26303 del 22/04/2024.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Il tempo inizialmente previsto per la redazione della verifica era fissato in giorni 8 a partire dal giorno di emissione dell'Ordine di Servizio del 11/01/2024 che è stato firmato per accettazione dall'operatore economico il giorno 23/01/2024 pertanto la verifica avrebbe dovuto concludersi il giorno 30 gennaio 2024; il materiale progettuale completo per la verifica tuttavia è stato reso disponibile solo il 16/02/2024 e quindi la nuova data di ultimazione della verifica fu spostata al 27/02/2024 come da nota del RUP n 10963/2024 del 19/02/2024. Il primo rapporto di verifica del progetto esecutivo è stato inviato il giorno 22 febbraio 2024 mentre per quanto riguarda la consegna della verifica intermedia avvenuta il 04/03/2024 e del rapporto conclusivo di verifica pervenuto il 22/04/2024, considerate le reiterate richieste di integrazioni alla progettazione esecutiva necessarie per rendere conforme la stessa, non si può imputarne il ritardo all'operatore incaricato della verifica.

Per quanto sopra non vi è ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio: Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Progetto.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Progetto considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile del progetto durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

ATTESTA

che il servizio sopra descritto, limitatamente alla verifica del progetto esecutivo, è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa, e liquida il corrispettivo come di seguito indicato:

| | |
|--|---------------------------|
| Importo del Servizio ribassato, comprensivo di spese | € 9.560,09 |
| Iva al 22% | € 2.103,22 |
| Totale importo autorizzato | <u>€ 11.663,31</u> |

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Giorgio Guasco