

**PNRR M5.C2.I2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION
EU - PIANI URBANI INTEGRATI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO
SCOLASTICO DEL PONENTE**

Commessa: LAS.22.00003.SER.00002

**Intervento di realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente Via Giotto
2, 8 e 10 – 16154 (GE)**

Operatore Società Sviluppo Genova S.p.A.

Convenzione Attuativa sottoscritta in data 15/06/2022

CUP D34D22000190006 - CIG 9361202445

Importo servizio: importo massimo € 618.107,13 oltre IVA al 22% € 135.983,56,
per un totale di € 754.090,69

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con atto Dirigenziale n. 1311/2022 del 14/06/2022 è stata approvato lo schema di Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Genova e la società Sviluppo Genova s.p.a. avente ad oggetto "LAS.22.00008 (SER.22.00002) Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente CUP D34D22000190006";

In data 15/06/2022 è stata sottoscritta la convenzione Attuativa tra Città

Metropolitana di Genova e Sviluppo Genova S.P.A. per il “Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente”;

La Convenzione sopracitata prevede che l'importo massimo dovuto da parte di Città Metropolitana a fronte delle prestazioni svolte da SG e da eventuali terzi affidatari ammonta ad € 618.107,13 oltre IVA al 22% € 135.983,56, per un totale di € 754.090,69;

Con atto di Sviluppo Genova S.P.A. in data 31.08.22, è stata aggiudicata la gara indetta per l'affidamento del “Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente” con il quale è stato individuato quale aggiudicatario l'operatore economico RTP Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio 448 Architetti Associati (mandante) – Stain Engineering Sr.l. (mandante) per l'importo finale contrattuale di € 269.886,49 esclusi contributi previdenziali ed IVA;

In data 09/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 47, tra Sviluppo Genova S.p.A. e l'operatore economico RTP Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio 448 Architetti Associati (mandante) – Stain Engineering Sr.l. (mandante) per l'importo di € 269.886,49 esclusi contributi previdenziali ed IVA, per l'espletamento delle attività di cui al punto precedente;

L'importo massimo totale risulta così suddiviso:

	Quota SG	Quota RTP	Somme a disposizione per altri incarichi propedeutici alla redazione del Progetto Definitivo	TOTALE
NETTO	51 194,81 €	269 886,49 €	297 025,83 €	618 107,13 €
4%		10 795,46 €		
LORDO	62 457,67 €	342 431,98 €	362 371,51 €	754 090,69 €

Contratto: sottoscrizione Convenzione Attuativa in data 15/06/2022.

Avvio del servizio: il servizio è stato avviato a partire dalla sottoscrizione della convenzione attuativa.

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della Convenzione Attuativa, è contenuto nel CRONOPROGRAMMA allegato alla convenzione quale parte integrante e costitutiva, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 7 della Convenzione Attuativa.

Andamento dell'esecuzione: nel corso dell'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di progettazione definitiva, Città Metropolitana ha richiesto a Sviluppo Genova il servizio supplementare di rielaborazione del progetto degli impianti e del layout di copertura, non incluso nell'appalto iniziale e resosi necessario per intervenute esigenze dell'Ente;

Quanto sopra illustrato identifica la fattispecie in una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, caratterizzata dall'aumento, alle stesse condizioni contrattuali, delle prestazioni previste nella convenzione attuativa; L'importo per le variazioni di cui sopra ammonta ad € 53.034,52 comprensivi di oneri previdenziali ed IVA e, pertanto, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e trova copertura nell'importo pari a € 754.090,69 iva inclusa, contenuto nella Convenzione Attuativa:

	Quota SG	Quota RTP		Somme a disposizione per altri incarichi propedeutici alla redazione del Progetto Definitivo	TOTALE
			Importo aggiuntivo RTP		
NETTO	51 194,81 €	269 886,49 €	41 798,96 €	253 554,91 €	618 107,13 €
4%		10 795,46 €	1 671,96 €		

LORDO	62 457,67 €	342 431,98 €	53 034,52 €	309 336,99 €	754 090,70 €
-------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Con nota prot. 57716/2023 del 13/10/2023 il Direttore della Direzione Scuole e Governance, dott., Paolo Sinisi, comunica a Sviluppo Genova s.r.l. che nulla osta al riconoscimento del corrispettivo di € 53.034,52 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, per il servizio di progettazione supplementare sopra illustrato, affidato da Sviluppo Genova a RTP Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio 448 Architetti Associati (mandante) – Stain Engineering Sr.l. (mandante);

In data 25/10/2023 è stato sottoscritto l'Accordo Aggiuntivo N. 1 al Contratto N. 47/2022 tra Sviluppo Genova S.p.A. e l'operatore economico RTP Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio 448 Architetti Associati (mandante) – Stain Engineering Sr.l. (mandante) per l'importo aggiuntivo di € 53.034,52 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, per il servizio di progettazione supplementare sopra illustrato che, per consentire il rispetto delle milestone previste dal finanziamento PNRR, è stato espletato contestualmente alle attività già previste dal contratto originario;

Ultimazione dell'esecuzione: il progetto, come sopra indicato, è stato validato con verbale di validazione del Rup in data 10/08/2023.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Esecuzione del servizio: I servizi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

Infortuni: durante lo svolgimento dei servizi non si sono verificati infortuni.

Assicurazioni sociali: in base agli appalti in corso l'impresa deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Avvisi ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono occorsi in quanto i servizi si sono

svolti nell'ambito di edificio di competenza dell'Amministrazione Metropolitana;

Andamento del servizio: in base a tutto quanto sopra, risulta che il servizio è stato svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle variazioni e degli ordini, nonché delle disposizioni impartite dalla direzione dell'esecuzione.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato che:

- il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento a favore di Sviluppo Genova S.p.A. comprensivi dei corrispettivi dovuti all'RTP e a incarichi esterni propedeutici alla redazione del Progetto Definitivo, come documentato dalle fatture inviate ai fini della liquidazione dei SAS:

- Anticipazione IVA 22% esclusa: € 123 621,42

- I SAS: € 172.642,57 IVA esclusa:

spese per fatture ricevute e attività interne delle attività al 31/12/22		
di progettazione definitiva polo scolastico del ponente	CUP D34D22000190006	CIG 9361202445
collaborazioni esterne	CIG	€
R.T.P. Settanta S.r.L.	92775268A5	168.409,18
Cevini	ZF136CA3BD	3.120,00
P.Q.R.S. Engineering S.r.L.	ZD7389A5AA	6.798,00
attività Sviluppo Genova	giorni/uomo	
Tecnico senior	71,7	37.471,63
Totale	(imponibile esclusa IVA)	215.798,81
recupero anticipazione		-43.156,24
Imponibile da fatturare		172.642,57
iva 22%		37.981,37

totale da fatturare		210.623,94
----------------------------	--	-------------------

- Il SAS: € 8.732,64 IVA esclusa:

spese per fatture ricevute e attività interne delle attività dal 31/12/22 al 30/04/23		
di progettazione definitiva polo scolastico del ponente	CUP D34D22000190006	CIG 9361202445
collaborazioni esterne	CIG	€
IREOS - Amianto	Z9A38AAF99	1.775,00
attività Sviluppo Genova	giorni/uomo	
Tecnico senior	17,5	9.145,19
Totale	(imponibile esclusa IVA)	10.920,19
recupero anticipazione		-2.187,56
Imponibile da fatturare		8.732,64
iva 22%		1.921,18
totale da fatturare		10.653,82

Per un totale di € 304 996,63 IVA esclusa

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore

economico Sviluppo Genova S.p.A e liquida il corrispettivo come di seguito indicato:

Convenzione Attuativa del 15/06/2022:

Importo massimo da liquidare **€ 618.107,13**

Iva al 22% € 135.983,56

Importo iva e oneri compresi **€ 754.090,69**

Importo totale da corrispondere a seguito

di incarichi, collaborazioni esterne e

accordo aggiuntivo al contratto,

comprensivo di oneri accessori: **€ 387 040,68**

Iva 22% € 85 148,95

Importo iva e oneri compresi

€ 472 189,63

	SG	RTP	IREOS	CEVINI	P.Q.R.S. Engineering S.r.L.	estensione incarico RTP	totale
NETTO	51 194,81 €	269 886,49 €	1 775,00 €	3 120,00 €	6 798,00 €	41 798,96 €	374 573,26 €
4%		10 795,46 €				1 671,96 €	12 467,42 €
IMPONIBILE							387 040,68 €
LORDO	62 457,67 €	342 431,98 €	2 165,50 €	3 806,40 €	8 293,56 €	53 034,52 €	472 189,63 €

Importo liquidato IVA esclusa

€ 304 996,63

Importo da liquidare IVA esclusa

€ 82 044,05

Importo da liquidare IVA inclusa

€ 100 093,74

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di

ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto.

Genova, li 06/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo ALLODI

(firmato digitalmente)