



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



**Città Metropolitana
di Genova**

**DIREZIONE
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

**P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica.**

Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la
regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci
Antonio- Piazzale Paul Valery, 5.

Codice Commessa : LAS.21.00008.SER.00001

Operatore economico : Società Sviluppo Genova S.p.A

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Affidamento del servizio :

Con Atto Dirigenziale n. 497/2022 del 09/03/2022 è stato approvato l'accordo di
cooperazione orizzontale ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 50
/2016, codice dei contratti pubblici, tra Città Metropolitana di Genova e Sviluppo
Genova S.p.A.;

che a seguito di quanto sopra, in data 12 luglio 2022, è stata stipulata la
Convenzione attuativa tra Citta' Metropolitana di Genova e Sviluppo Genova s.p.a.
per il “Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la

regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5"

Somma autorizzata: in base alla convenzione citata, la somma complessiva per il servizio ammonta a **€ 32.561,67** e precisamente:

importo netto	€ 26.689,89
Iva al 22%	<u>€ 5.871,78</u>
Totale importo autorizzato	<u>€ 32.561,67</u>

Avvio del servizio: l'avvio del servizio ha avuto luogo con la firma della convenzione in data 12 luglio 2022;

Ultimazione del servizio: Sviluppo Genova ha consegnato in data 25/07/2022 con prot. 39758 gli elaborati relativi al progetto definitivo in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali.

Considerato che l'aggiornamento infrannuale del Prezziario Regionale delle Opere Edili ed impiantistiche dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria – Anno 2022 – è stato pubblicato il 29/07/2022, è emersa la necessità di adeguare il computo delle opere con i nuovi prezzi unitari e quindi la società Sviluppo Genova ha provveduto alla revisione dei prezzi.

In data 07 ottobre 2022 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha quindi proceduto alla verifica del progetto aggiornato.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio – Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Sviluppo Genova S.p.A. Genova secondo quanto previsto nella Convenzione attuativa tra Città' Metropolitana di Genova e Sviluppo Genova s.p.a. per il "Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5" stipulata in data 12 luglio 2022 di cui si propone il pagamento

Genova, li 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi