

	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 7767936	

ESECUTRICE:	COMTEL
CLIENTE:	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
SEDE:	Genova

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 8"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

Sostituzione armadi rack varie misure, bonifica e verifica funzionamento. Collaudo Positivo

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì X No ☐ Non previsto ☐
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì ☐ No ☐ Non previsto X

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell’armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	 POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	 POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	 POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell’impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	 NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO	NEGATIVO	 NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell’impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	 NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	 NON PREVISTO

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1.1 del 24/12/24	Redatto da	Pagina -1
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 7767936	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
SD-WAN HW	Verifica Hardware/Firmware	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
	Data erogazione (dal)	Quantità	Profilo			
Supporto specialistico SD-WAN						

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

☐ Elenco dei componenti della fornitura

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1.1 del 24/12/24	Redatto da	Pagina - 2
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo N° Ordine MEPA: 7767936	
---	---	--

- ☐ Elenco del materiale da dismettere
- ☐ Certificazioni punti LAN e fibre
- ☐ Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente CHIESA CLAUDIO,
in qualità di RESPONSABILE UFFICIO RETI INFORMATICHE,
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA,
con sede a GENOVA in PIAZZALE MAZZINI 2 – 16122 – GENOVA (GE),
telefono 3357476042 email CLAUDIO.CHIESA@CITTAMETROPOLITANA.GENOVA.IT,
ed eventuale PEC pec@cert.cittametropolitana.genova.it;

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa
con numero ordine 7767936, data ordine _____,
progetto esecutivo con codice commessa n° _____,
CIG B25B949344, CUP _____,
(eventuale SAL _____)

DICHIARA

- ☒ Il buon esito delle attività elencate che fanno parte dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- ☐ Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi
- ☐ che la società affidataria Vodafone Italia spa ha provveduto alla gestione dei RAEE da dismissione apparati e materiali come dichiarato in allegato (si annette modello "Verbale di dismissione").

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) – Converge S.r.l. / Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Timbro e Firma

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 1.1 del 24/12/24	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -3</i>
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------