



**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : Commessa: LAV.23.07

LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PRESSO SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA (GE)

CUP D37D23000000003 - CIG A03F24EBA4

Impresa BRANDI CARPENTERIA METALLICA S.A.S.

Contratto scrittura privata del 10/04/2024 trasmessa con nota prot. n.
25592 del 18 Aprile 2024

Importo contrattuale € **54.634,18** IVA esclusa

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI – FASE 1

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di *dicembre* in *largo Francesco Cattanei 5*,
Genova il sottoscritto Ing. *Daniilo Vaccaro* nella sua qualità di direttore dei lavori in
oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori pervenuta via PEC in data *19/12/2024*;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori
sopraindicati ha avuto luogo il *10/06/2024* per cui, sulla base dei giorni contrattuali

previsti pari a n. 60, i lavori non sono stati ultimati nei tempi previsti, ma l'appaltatore ha impiegato 130 giorni in più;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore **dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente verbale**

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 19 DICEMBRE 2024, ad eccezione delle finiture da ultimarsi entro 15 giorni dal presente verbale, e quindi non entro il tempo utile contrattuale. Saranno dunque applicate le relative penali contrattuali dovute ai ritardi.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Enrico Sisto Brandi

Ing. Danilo Vaccaro

Brandi Carpenteria
Piazza Battaglini Tosa
60099 Torreglia (GE)
Tel. 010/9451055
P. IVA e C.F. 01606930996

Firma con riserva. Vi preghiamo di prendere nota della nostra comunicazione allegata.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Enrico Fazzino