

	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo
	N° Ordine MEPA: 7960136

ESECUTRICE:	CONVERGE SRL
CLIENTE:	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
SEDE:	PIAZZALE MAZZINI, 2 - GENOVA

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 8"

Descrizione dettagliata dell'intervento: FORNITURA APPARATI DI RETE

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì ☐ No ☐ Non previsto ☒
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì ☐ No ☐ Non previsto ☒
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì ☐ No ☐ Non previsto ☒
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì ☐ No ☐ Non previsto ☒

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell’armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell’impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell’impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO
Installazioni e servizi				

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note</i> REV 1.0 del 26/01/24	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -1</i>
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 7960136	

APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	✓ POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
SD-WAN	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ✓

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- ☒ Elenco dei componenti della fornitura
- ☐ Elenco del materiale da dismettere
- ☐ Certificazioni punti LAN e fibre
- ☐ Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1.0 del 26/01/24	Redatto da	Pagina -2
---	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

  CONVERGE WeAreProject	RETI LAN 8 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 7960136	

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente **_ Francesca Damonte**

in qualità di **_ PUNTO ORDINANTE,**

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata **_ CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

con sede a **_ GENOVA** in **PIAZZALE MAZZINI, 2**

telefono **_ 0105499302** email **_ francesca.damonte@cittametropolitana.genova.it**

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa

con numero ordine **_ 7960136** data ordine **_ 04/07/2024** CIG **_ B259D8598D**

ELENCO COMPONENTI FORNITI / INSTALLATI NELL'IMPIANTO E RELATIVI SERVIZI

I componenti qui in seguito riportati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 e sono dotati di marcatura CE.

Codice convenzione	Descrizione Articolo	Qtà
R8L2-FORSOP	Fornitura in opera Fortinet SD-WAN App_S_op (Appliance di fascia small gestito on prem)	1

DICHIARA

- ☒ Il buon esito delle attività elencate che fanno parte dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- ☐ che l'esecutrice ha provveduto alla corretta dismissione di apparati e materiali come dichiarato in allegato (si annette modello "Verbale di dismissione").

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, il RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) – Converge S.r.l. / Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Timbro e Firma

Genova, 07/08/2024



File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 1.0 del 26/01/24	Redatto da	Pagina -3
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------