CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 26/17-PG

SP 23 DELLA SCOGLINA - SP 19 DI LUMARZO - SP 25 DI ORERO

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nei Comuni di Cicagna, Lorsica, Favale di Malvaro, Orero e Lumarzo.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio	I PROGETTISTI: Ing. Raffaella Dagnino	ALLEGATO N° 8 TAVOLA
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Stefano Belfiore IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Belfiore	SCALA DATA 30 SET. 2018

CONTROLLATO	SIGLA DGN	DATA 30 SET. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 30 SET. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

N. ord.		Attività	Durata gg.
1		**Consegna lavori**	200
2		**Preparazione cantiere**	2
		Intervento SP 19 km 0+800	
3		Scavo di fondazione	6
4		Getto cls di sottofondazione	4
5		Esecuzione micropali	8
6		Armatura e casseratura opere in c.a.	8
7		Getto cls	6
8		Pali di fondazione	5
9		Scasseratura	4
		Intervento SP 19 km 5+300	
10		Spostamento cantiere	2
11		Scavo di fondazione	4
12		Getto cls di sottofondazione	2
13		Pali di fondazione	10
14		Armatura e casseratura opere in c.a	12
15		Getto cls (compresa cunetta)	10
16		Scasseratura	2
		Intervento SP 23 km 11+700	
17		Spostamento cantiere	3
18		Scavo di fondazione	5
19		Getto cls di sottofondazione	4
20		Armatura e casseratura opere in c.a	10
21		Getto cls	7
22		Pali di fondazione	12
23		Scasseratura	4
		Intervento SP 23 km 15+100	
24		Spostamento cantiere	2
25		Demolizioni opere d'arte	2
26		Getto cls di sottofondazione	2
27		Armatura e casseratura opere in c.a	5
28		Getto cls	5
29		Disgaggio e posa in opera reti	12
30		Scasseratura	2
		Intervento SP 25 km 1+400	
31		Spostamento cantiere	2
32		Scavo di fondazione	5
33		Getto cls di sottofondazione	2
34		Armatura e casseratura opere in c.a	8
35		Getto cls	5
36		Scasseratura	2
		Intervento SP 25 km 2+400	
37		Spostamento cantiere	1
38		Demolizioni opere d'arte	3
39		Getto cls	5
40		Armatura e casseratura opere in c.a	3
41		Scasseratura	2
42		Disallestimento cantiere	2



TC **200** gg

naturali consecutivi