CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 02 / 17_BP

S.P. 2 DI SANT'OLCESE

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Sant'Olcese

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: GEOM. FRANCESCO BENZI	I PROGETTISTI: ING. RAFFAELLA DAGNINO	ALLEGATO 10
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	DATA 16 FEB. 2018

CONTROLLATO	SIGLA DGN	DATA 16 FEB. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 16 FEB. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

D U R A T A (gg)

N. ord.		Attività	Durata gg.
1		**Consegna lavori**	190
2		**Preparazione cantiere**	2
		Intervento km 1+750/2+900/3+200	
3		Demolizioni opere d'arte	18
4		Getto cls di sottofondazione	6
5		Armatura e casseratura opere in c.a	24
6		Getto cls	18
7		Scasseratura	12
8		Perforazioni armate	12
		Intervento km 3+800/8+000	
9		Spostamento cantiere	4
10		Risanamento cls	8
		Intervento km 4+200	
11		Spostamento cantiere	2
12		Scavo d fondazione	3
13		Demolizioni opere d'arte	
14		Getto cls di sottofondazione	1
15		Armatura e casseratura opere in c.a	5
16		Getto cls	3
17		Scasseratura	2
		Intervento km 6+500	
18		Spostamento cantiere	2
19		Demolizioni opere d'arte	5
		Risarcitura di muratura in pietrame	
20		Getto cls di sottofondazione	2
21		Armatura e casseratura opere in c.a	10
22		Getto cls	6
23		Realizzazione micropali	5
24		Scasseratura	4
		Intervento km 9+175	
25		Spostamento cantiere	2
26		Scavo d fondazione	6
27		Demolizioni opere d'arte	6
28		Getto cls di sottofondazione	6
29		Armatura e casseratura opere in c.a	10
30		Getto cls	6
31		Realizzazione micropali	5
32		Risarcitura di muratura in pietrame	2
33		Scasseratura	4
		Su tutti gli interventi	
34		Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	16
35		F.P.O. di barriera tipo H2	12
36		Disallestimento cantiere	2



TC **190**

naturali consecutivi