CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 04/17-BP

S.P. 3 di CROCETTA D'ORERO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento delle acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Serra Riccò

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Angelo TESTA	I PROGETTISTI: Ing. Marco RAVERA	ALLEGATO 8 TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Stefano Belfiore	SCALA DATA 12-01-2018

CONTROLLATO	SIGLA RVR	DATA 15-01-2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 15-01-2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

Cronoprogramma

N. ord.	Attività	Durata gg.
	Consegna lavori SP 3	300
1	**Preparazione cantiere km 3+000**	7
2	Demolizioni e scavi	20
3	Esecuzione tiranti	15
4	Armatura e casseratura opere in c.a	30
5	Getto cls cordoli a sbalzo	25
6	Posa marciapiede, ringhiera e binder	30
7	Disallestimento cantiere	3
8	**Prep. cantieri da km 4+000 a km 6+955**	3
9	Demolizioni e scavi	10
10	Esecuzione palificazioni	20
11	Armatura e casseratura opere in c.a	30
12	Getto cls cordoli a sbalzo	20
13	Posa barriere di sicurezza e binder	10
14	Disallestimento cantiere	2
15	**Prep. cantieri da km 7+900 a km 11+520**	3
16	Esecuzione palificazioni	15
17	Armatura e casseratura opere in c.a	20
18	Getto cls cordoli a sbalzo	15
19	Posa barriere di sicurezza e binder	10
20	Posa in operadi conglomerati bituminosi	10
21	Disallestimento cantiere	3



T.C.

300

naturali consecutivi