CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 19 / 17_BP

S.P. 456 DEL TURCHINO

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della CM di Genova, per il miglioramento della mobilità pubblica e privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilità dell'entroterra.

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali in Comune di Mele

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: GEOM. FRANCESCO BENZI	I PROGETTISTI: ING. RAFFAELE BAGNINO	ALLEGATO 10
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Dott. Ing. Stefano Belfiore	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	DATA 23 FEB. 2018

CONTROLLATO	SIGLA DGN	DATA 23 FEB. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA BLF	DATA 23 FEB. 2018	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

Cronoprogramma

D U R A T A (gg)

N. ord.		Attività	Durata gg.
1		**Consegna lavori**	225
2		**Preparazione cantiere**	2
		Intervento km 98+200	
3		Scavo d fondazione	5
4		Getto cls di sottofondazione	1
5		Armatura e casseratura opere in c.a (compresa cunetta)	7
6		Getto cls	3
7		Scasseratura	2
		Intervento km 98+500/101+100	
8		Spostamento cantiere	4
9		Scavo d fondazione	10
10		Demolizioni opere d'arte	10
11		Risarcitura di muratura in pietrame	2
12		Getto cls di sottofondazione	4
13		Armatura e casseratura opere in c.a	20
14		Getto cls	12
15		Scasseratura	8
		Intervento km 101+300/104+000	
16		Spostamento cantiere	6
17		Scavo d fondazione	15
10		Demolizioni opere d'arte	6
18		Getto cls di sottofondazione	6
19		Armatura e casseratura opere in c.a	42
20		Getto cls	18
21		Scasseratura	12
		Intervento km 104+200	
22		Spostamento cantiere	1
23		Scavo d fondazione	5
24		Realizzazione cunetta in c.a.	7
25		Posa pozzetti e altre opere	5
		Su tutti gli interventi	
26		Ripristino pavimentazione e raccordi con viabilità esistente	16
27		F.P.O. di barriera tipo H2	12
28		Disallestimento cantiere	3



TC **225**

naturali consecutivi