Oggetto : **Codice Commessa: LAV.23.05**

Lavori di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero/Meucci Antonio – Sede Via Pasquale Pastorino, 15 – Genova

PNRR - M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

- APPALTO INTEGRATO

Operatore: Impresa SIRCE S.p.A. di Genova

Importo netto contratto: € 2 410 289,32

di cui € 1 029 517,49 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (IVA Esclusa al 10%)



€ 1 119 532,46 per i costi della manodopera (IVA Esclusa al 10%)

€ 261 239,37 per gli oneri di sicurezza (IVA Esclusa al 10%)

Contratto: n.240/2023 del 21/12/2023 ID:4580

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Arch. Giorgio Guasco

nominato con Atto N. 1426/2025 del 22/05/2025

CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19

Atto di sottomissione del 20 febbraio 2025 Nuovo importo contrattuale: **€ 2.871.695,00** di cui oneri per la sicurezza € **253.885,66.**

Atto di sottomissione del 07 Aprile 2026 importo contrattuale immutato

Tempi per l'esecuzione del contratto: 730 gg.

******

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

emesso ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14

L'anno Duemilaventisei il giorno dieci del mese di giugno in Via Pastorino, 15 Genova - Bolzaneto il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella

sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, nominato con nominato con Atto N. 1426/2025 del 22/05/2025;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 22/05/2026 pervenuta il 22/05/2026 Prot. N. 31576;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 30/09/2024 per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n.730, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 30/09/2026;

Considerando però che l'intervento è finanziato con fondi PNRR al fine di non incorrere nella perdita dell'intero finanziamento la ditta si era impegnata a portare a termine i lavori entro e non oltre il 31/03/2026;

Preso atto degli ulteriori 60 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla terza perizia di variante e suppletiva approvata con Atto Dirigenziale n. 1167/2026 del 21/04/2026 con fine lavori prevista per il 29/05/2026;

Considerato che i lavori vennero sospesi parzialmente dal 23/02/2026. al 22/04/2026. come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 59;

Atteso che, sulla base delle sospensioni e delle varianti soprarichiamate, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del **08 giugno 2026.**

Considerato che i lavori sono coerenti con la descrizione della misura PNRR - M4 C1 I3.3 e hanno riguardato, nello specifico l'adeguamento sismico dell'edifico in oggetto.

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 8del capitolato speciale d'appalto***

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 22/05/2026 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

SIRCE S.p.A.
Dott. Ing. GIULIO MUSSO
Amministratore Delegato
Direttore Tecnico

L'IMPRESA
SIRCE S.P.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Giorgio GUASCO