CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 576/2025

OGGETTO: CC 05/23_MIMS - SP 71 DEL MONTE CORNUA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI TRA LE PROGRESSIVE KM 1+000 E KM 8+945 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SORI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 73.133,06 = (ONERI INCLUSI) IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L - CUP D27H22002610001 - CIG B31DBFCDF

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_625_2025.docx
Hash:
5774B3686D663771849FE30910FDCE6747D68DB887E457803C20189B2F68F337C05B3A157D65B56
06BE85797AE6D32C8C0F9ADD5FAC5964E72C01666D014EBAE

Nome file allegato: Certificato regolare esecuzione sp 71 CC 05-23_MIMS.pdf
Hash:
7A8C213CFBFAEA51F21D276253F92E1908142FCBB608640C03A814A6F98492D38CD950DAED73474
2847B81C67106C33B01828B1A69CC7191E1321F41AB38F65D

Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 576/2025

Oggetto: CC 05/23_MIMS - SP 71 DEL MONTE CORNUA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI TRA LE PROGRESSIVE KM 1+000 E KM 8+945 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SORI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 73.133,06 = (ONERI INCLUSI) IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L - CUP D27H22002610001 - CIG B31DBFCDF.

In data 06/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2025-2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027;

Premesso:

- con Atto Dirgenziale n. 2441 del 26/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto“– SP 71 del Monte Cornua – SP dell’Ufficio Viabilità Centro – Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati tra le progressive km 1+000 e km 8+945 a tratti saltuari nel Comune di Sori - CUP D27H22002610001. Codice commessa CC 05/23_MIMS”;

-con il medesimo atto è stato affidata l’esecuzione del contratto e delle lavorazioni pertinenti all’Operatore economico IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L., con sede legale in Corso E. Gianelli 12/2, 16043 Chiavari (Ge), con un ribasso di 1,80% per l’importo di € 143.923,12= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);

L’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva con polizza n 199117839 del 04/10/2024 per l’importo di € 5.898,49, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Chiavari, costituita a garanzia dei lavori predetti;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Il contratto è stato formalizzato con scrittura privata in data 10/10/2024 e i lavori sono stati consegnati in data 21/10/2024;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 10/02/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa SOLARI SILVANO S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 70.790,06= (oneri inclusi) – il saldo di € 59.945,13= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 73.133,06= senza economia di spesa e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale (con oneri sicurezza)	€ 117.969,77=
I.V.A.	€ 25.953,35=
Importo totale finale	€ 143.923,12=

Atteso che alla spesa di € 73.133,06= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con i fondi di cui al seguente schema:

Fornitore	Azione	Importo
IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. codice 55021	10052.02 – 2002982 Impegno 3487/2024	€ 73.133,06=

Richiamati gli Atti Dirigenziali di accertamento n. 112/2024 del 19/01/2024 dell'importo di Euro 866.219,00=, e n.1109/2024 del 06/05/2024 di aumento di € 946.463,00= , il cui importo totale previsto è di Euro 1.812.682,00=, che attengono a contributi previsti per città metropolitane, anni 2023-2029, ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera a) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 : "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", ed in particolare l'accertamento che segue:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002975	€ 1.812.682,00=	261/2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per i motivi in premessa specificati:

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione (allegato parte integrante) redatto in data 10/02/2025 dai Servizi Tecnici di questa Direzione, relativo a " interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati tra le progressive km 1+000 e km 8+945 a tratti saltuari nel comune di Sori" CUP D27H22002610001 - CIG B31DBFCDF4. CC 5/23_MIMS, per l'importo certificato a consuntivo di € 143.923,12= (inclusi gli oneri), senza alcuna economia sui lavori;

2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di Solari Silvano S.R.L con sede in Corso E. Gianelli 12/2, 16043 Chiavari (Ge) di complessivi € 73.133,06= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. codice 55021	10052.02 – 2002982 Impegno 3487/2024	€ 73.133,06=

3) di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 199117839 del 04/10/2024 per l'importo di € 5.898,49, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Chiavari,costituita a garanzia dei lavori predetti;

5) che non vi è stata nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) tra la somma di € 143.923,12 = effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione, mentre sussistono Euro 3.539,40= prenotati per somme a disposizione;

6) di accantonare € 1.920,79= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dare incarico ai servizi finanziari di impegnare tale importo sulla prenotazione 3486/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 145.843,91= e sarà rendicontata al Ministero secondo quanto nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022 -anni 2023-2029: "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" e di cui all'Acc. 261/2024 ;

8) di dichiarare economia € 1.618,61= e di azzerare quanto nella prenotazione n. 3486/2024 somme a disposizione;

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

Oggetto: **CC 05/23_MIMS. SP 71 del Monte Cornua - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati tra le progressiva km 1+000 e km 8+945 a tratti saltuari**

***

A) **Importo lavori a base di gara** € 120.049,67

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta	€ 88.015,62
- costi manodopera	€ 27.534,05
- oneri di sicurezza	€ 4.500,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 29.950,33

Importo totale progetto (A+B) **€ 150.000,00**

Impresa: IMPRESA SOLARI SILVANO SRL

Contratto: Scrittura privata del 10/10/2024

Ribasso: 1,80%

***

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

copia informatica per consultazione

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 2441 del 27/09/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 143.923,12 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 1005202 azione 2002982 Pren. 3486/2024;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali del 03/09/2024, il quale è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 53286 del 03/09/2024 per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 120.049,67

di cui:

- € 88.015,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 27.534,05 per relativi costi manodopera
- € 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione

copia informatica per consultazione

generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€ 29.950,33
Totale quadro economico	€ 150.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di consolidamento del ciglio di valle mediante la costruzione di cordoli su pali e cordoli in CLS

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Ing.jr Paolo Ferrero, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa IMPRESA SOLARI , resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 1,80%, quindi per un importo netto contrattuale di € 113.469,77 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 117.967,77;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 150.000,00 di cui € 120.049,67 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 120.049,07

di cui:

- € 115.549,67 per lavori (netto)
- € 4.500,00 per oneri per la sicurezza

copia informatica per consultazione

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

-	I.V.A. sui lavori contrattuali	€	26.410,93
-	Spese ttecniche 1,6 %	€	1.920,79
-	Prove di Laboratorio	€	1.618,61

Totale somme a disposizione	€ 29.950,33	€
29.950,33		
Totale quadro economico consuntivo		**€ 150.000,00**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 21/10/2024;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 21/10/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/02/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

copia informatica per consultazione

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8,

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 57.973,65 (IVA inclusa) così ottenuto:

· IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

-	Importo lavori al netto conto finale	€ 117.969,77
-	a cui si deduce	€ 58.024,64
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 59.945,13

***

· IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

-	IVA 22% su € 59.945,13	€ 13.187,93

- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 73.133,06

copia informatica per consultazione

***

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

· IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	**115.549,67**
Oneri di sicurezza	€	4.500,00
SOMMANO	€	**120.049,67**
	€	

Somme a disposizione della stazione appaltante:

-	I.V.A. sui lavori	€	26.410,93
-	Altro	€	3.539,40
	Totale somme a disposizione	€	**29.950,33**
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	**150.000,00**

***

· IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

-	Importo netto conto finale	€	117.969,77	
-	IVA sul conto finale	€	25.953,35	
SOMMANO				€ 143.923,12

copia informatica per consultazione

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori così ripartita:

-	Risparmio sui lavori	€	2.079,90
-	Risparmio su IVA	€	457,58
-	Risparmio su altro	€	0,00
RESTANO		€	2.537,48

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 20144543\33 presso l' INAIL di Chiavari (GE) continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono

copia informatica per consultazione

espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 10/02/2025 il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signor Solari Silvano, in qualità di Direttore Tecnico. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

copia informatica per consultazione

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Ing.jr Paolo Ferrero, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile,
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 20144543\33 presso l' INAIL di Chiavari (GE) continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 71 del Monte Cornua - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati tra le progressiva km 1+000 e km 8+945 a tratti saltuari

***

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato del Conto finale	€	117.969,77
B)	Detrazioni per somme già erogate (SAL 1)	€	58.024,64

copia informatica per consultazione

Resta a credito liquido della ditta **€ € 59.945,13**

(Euro cinquantanovemilanovecentoquarantacinque/13)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRESA SOLARI a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 10/02/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresasolari@gmail.com

IMPRESA SOLARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing.jr Paolo Ferrero

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera

copia informatica per consultazione

Proposta n. 625/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 05/23_MIMS - SP 71 DEL MONTE CORNUA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI TRA LE PROGRESSIVE KM 1+000 E KM 8+945 A TRATTI SALTUARI NEL COMUNE DI SORI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 73.133,06 = (ONERI INCLUSI) IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L - CUP D27H22002610001 - CIG B31DBFCDF

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002975	+	1.812.682,00					261	2024		
	Note: lavoro 94												
USCITA	10052.02	0	2002982	-	1.618,61	3486	2024					D27H22002610001	
	Note: economia somme a disposizione- lavoro 94												
USCITA	10052.02	0	2002982	+	1.920,79	3486	2024		2025			D27H22002610001	B31DBFCDF4
	Note: fondo incentivi art 45 d lgs. 36/2023 -lavoro 94												
USCITA	10052.02	0	2002982	+	73.133,06			3487	2024			D27H22002610001	B31DBFCDF4
	Note: IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L. -lav. 94-												

TOTALE ENTRATE:	+	1.812.682,00
TOTALE SPESE:	+	73.435,24

Genova li, 19/03/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione