Città Metropolitana
di Genova



Direzione Edilizia, Scuole e Patrimonio
Servizio Edilizia

Oggetto: Commessa LAV.25.13

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di porzione della copertura non calpestabile (Auditorium e Biblioteca) dell'edificio sito in Piazzale Bontà, 8 RAPALLO (GE)

CUP: D62B25007420003 CIG B9CD48A106.

Impresa esecutrice: EDIL ASFALTI 1971 srl P. IVA 02002070999

Contratto ID 2025_203 del 27/02/2026

Importo contrattuale € 118.471,16 (oneri fiscali esclusi).

Atto di sottomissione del 26/05/2026 approvato con Atto Dirigenziale n. 2023/2026 del 7/07/2026

Nuovo Importo contrattuale € 114 965,52 (oneri fiscali esclusi).

******

VERBALE DI RIPRESA PARZIALE DEI LAVORI

N. 1

L'anno Duemila-ventisei il giorno 20 del mese di Luglio in Rapallo (GE) il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **10/03/2026**;

Preso atto degli ulteriori 15 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con Atto dirigenziale n. 2023/2026 del 07/07/2026;

Considerato che i lavori vennero sospesi parzialmente dal 21 Maggio 2026 al 19 luglio 2026 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni 59 non interamente contabilizzabili in quanto la ditta ha potuto continuare alcune lavorazioni;

Atteso che, sulla base della sospensione, e della variante soprarichiamate, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del 20 Agosto 2026.

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice "EDIL ASFALTI 1971" srl l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che la sospensione parziale ha avuto una durata di gg 59 e che le lavorazioni hanno subito un ritardo per giorni 5(Cinque), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 7/06/2026 e traslato di gg 15 in occasione della firma dell'atto di sottomissione allegato alla modifica contrattuale al 22/06/2026, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **30 Luglio 2026**;

Città Metropolitana
di Genova

Direzione Edilizia, Scuole e Patrimonio
Servizio Edilizia

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Progetto entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA — IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDIL ASFALTI 1971 srl Socio Un.co — Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Angelo ALLODI