Oggetto:

Codice Commessa: LAV.23.05

Lavori di: Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico

Edificio: Via Pastorino, 15 Genova Bolzaneto 'I.P.S.I.A. P.Gaslini / A.Meucci (sede)

PNRR - M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - APPALTO INTEGRATO

Operatore: Impresa SIRCE SpA di Genova

Importo netto contratto: € 2 410 289,32

di cui € 1 029 517,49 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (IVA Esclusa al 10%)

€ 1 119 532,46 per i costi della manodopera (IVA Esclusa al 10%)

€ 261 239,37 per gli oneri di sicurezza (IVA Esclusa al 10%)

Contratto: n.240/2023 del 21/12/2023 ID:4580

CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19

Atto di sottomissione del 20 febbraio 2025 Nuovo importo contrattuale: €

2.871.695,00

******

VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI

N. 1

L'anno Duemila-ventisei il giorno venti-tre del mese di Febbraio in Genova il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **30/09/2024;**

Atteso che il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del **31/03/2026;**

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere

temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Redazione variante strutturale in corso d'opera

ORDINA

all'impresa appaltatrice SIRCE SpA di Genova di sospendere i lavori di rinforzo e adeguamento alla normativa sismica in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 6 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 2.444.796,20.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Continuare le lavorazioni nei locali non interessati alle modifiche strutturali

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

- N. 5 operai

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

- Scarrabile per detriti

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

- Invariata

e dei seguenti mezzi meccanici:

- Invariati

Trattandosi di sospensione parziale con il presente verbale non si ritiene necessario disporre *all'appaltatore* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere al fine di accertare le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA — IL DIRETTORE DEI LAVORI

SIRCE SPA — Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Giorgio Guasco