CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2714 del 15/09/2026

OGGETTO: CC: 05/25_MIT2_ ID 4683. SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SU SP 33 DI S. SALVATORE E SP 34 DI COGORNO (COMUNI DI COGORNO E CARASCO. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE- CUP D57H24001870001 - CIG B7AB958B2C

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2938_2026.docx
Hash:
B04A4DFD8357DC5D1CDDF3EB492417CFC49194EC451431B8F1814F97E3E7DB42A77781F73658A9A416C06BEA1B570158F47C5C1347F39FA8EBA0B8A3F44D82EB

Nome file allegato: CC 05_25_MIT2.CRE.firmato.pdf
Hash:
E71C568861A9BE4E2B9534C3766BFFB1F8DAEF693DCEA3CDD86E191138C5312EB3432C98721CC9138DA7332BB6C48CCD17085FC26E00E75E9D4014067EBC7AF0

Sottoscritta da
(MARCO RAVERA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Atto N. 2714/2026

Oggetto: CC: 05/25_MIT2_ ID 4683. SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SU SP 33 DI S. SALVATORE E SP 34 DI COGORNO (COMUNI DI COGORNO E CARASCO. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE- CUP D57H24001870001 - CIG B7AB958B2C.

In data 15/09/2026 il dirigente MARCO RAVERA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 2342 del 27/08/2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: “CC 05/25_MIT_2 – Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione a tratti saltuari su SP 33 di San Salvatore e SP 34 di Cogorno (comuni di Cogorno e Carasco). CUP ” per un importo complessivo di € 450.000,00;

- Con Atto Dirigenziale n. 3100 del 05/11/2025 i lavori sono stati aggiudicati, tramite la piattaforma “Tuttogare” alla Ditta EDIL IENO S.R.L. con sede a Cogorno GE, per l’importo contrattuale di euro 389.418,82= di cui euro 310.695,75= per lavori, al netto del ribasso d’asta del 9,55%, euro 8.500,00= per oneri relativi alla sicurezza, euro 70.223,07= per IVA al 22% oltre 20.560,00= somme a disposizione amministrazione – CIG: **B7AB958B2C**;

L’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 15.959,79= mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2227275, rilasciata il 14/11/2025 da REVO INSURANCE– Ag. Aelle, a garanzia dei lavori predetti;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

In data 20/11/2025 è stata stipulata scrittura privata prot. n 69745 e in data 03/04/2026 i lavori di cui sopra sono stati consegnati;

Con Atto dirigenziale n. 570 in data 27/02/2026 è stata autorizzata l'Impresa appaltatrice EDIL IENO SRL a subappaltare parziali lavorazioni di cui alla Cat OG3 all'Impresa Solari Giuseppe & C. S.a.s. per l'importo totale di € 150.000,00=;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 29/07/2026, con cui i Servizi Tecnici, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa EDIL IENO S.R.L. alla quale è stato corrisposto l'acconto di € 285.778,82= (oltre € 62.871,34= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 33.390,56= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **€ 40.736,48=** con un economia di spesa di € 32,17= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 319.169,38=
I.V.A. al 22%	€ 70.217,26=
Importo totale lavori	€ **389.386,64=**

Atteso che al saldo della spesa di € **40.736,48=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte nel modo che segue:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
EDIL IENO S.R.L	10052.02 2002950 Imp. 217/2026	€ 40.736,48=	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2217/2025 dell'11/08/2025, risorse del finanziamento MIT_2 annualità 2025; con cui si è provveduto all'accertamento n. 44/2026 della somma di € 1.699.389,62= secondo i dati di bilancio della tabella seguente:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 1.699.389,62=	44/2026

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Luigi Tiscornia, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **29/07/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **degli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari, SP dell'Ufficio Viabilita' Levante SP 33 di San Salvatore e SP 34 di Cogorno (Comuni di Cogorno e Carasco) (CUP:** D57H24001870001**)** (**CIG:** B7AB958B2C) **CC: 05/25_MIT2**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 319.169,38= più I.V.A. per € 70.217,26= per un totale complessivo di € **389.386,64=**;

2) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2227275, rilasciata il 14/11/2025 da REVO INSURANCE– Ag. Aelle, a garanzia dei suddetti lavori;

3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **32,17=** risultante dalla differenza tra € **394.722,53=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella inizialmente stanziata di € **389.418,82=** oltre € **60.581,18=** somme a disposizione amministrazione;

4) di accantonare € **5.632,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 sulla prenotazione Imp.**178/2026** somme a disposizione amministrazione;

5) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 3 – 4) è risultata pari a € **400.354,53=** e sarà rendicontata, al MIT, di cui al Decreto Ministeriale MIT 2026 - D.L. n. 95 del 30/06/2025"Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2026 di cui all'Acc. **44/2026**;

6) di dare atto che le lavorazioni relative alla Cat**. OG3** sono state svolte dall'Impresa sub-appaltatrice Solari Giuseppe & C. S.a.s. per l'importo totale di € 150.000,00= per le quali sono state presentate regolari fatture quietanzate;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

7) di dichiarare un'economia complessiva di € **54.981,35=** (lavori, e somme a disposizione) presente nei seguenti imp/prenotazione € 32,17= nell'Imp. 217/2026 ed € 54.949,18= sulla pren. 178/2026;

8) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(MARCO RAVERA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC: 05/25_MIT.2- SP dell'Ufficio Viabilità levante – Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale SP33 DI S.SALVATORE, SP34 DI COGORNO ,SP26 DELLA VALGRAVEGLIA, SP88 DI MONTEDOMENICO (Comuni LAVAGNA, COGORNO, NE, SESTRI LEVANTE)

Importo lavori:		€ 352.000,00
- Lavorazioni	€ 343.500,00	
- Oneri della sicurezza	€ 8.500,00	
Somme a diposizione dall'Amm.ne		€ 98.000,00
Importo totale progetto:		**€ 450.000,00**

Impresa: EDIL IENO SRL

Scrittura privata :PROT.N. 69745 del 20/11/2025

Ribasso: 9,55%

CUP: **D57H24001870001** CIG: **B7AB958B2C**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023 e s.m.e i.

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2342/2025 del 27/08/2025.

- Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 10760 del 21/02/2025, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati: Responsabile Unico del Progetto il Geom. Luigi Tiscornia, il Progettista Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Luca Garibotto, dipendente della stessa Direzione;
- Vista la nota prot. 49187/2025 del 13/08/2025, con la quale e' stata individuata quale responsabile della fase di affidamento la Sig.ra Monica Calligaris dipendente assegnata all'ufficio gare della S.U.A. della Citta' Metropolitana di Genova;

copia informatica per consultazione

- Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 29/10/2025, è stato verificato e validato in data 29/10/2025, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 450.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori **€ 352.000,00**

di cui

- € 343.500,00 per lavori soggetti a ribasso,
- di cui € 47.265,44 per costi della manodopera;
- € 8.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge **€ 98.000,00**

TOTALE QUADRO ECONOMICO **€ 450.000,00**

1.2 – FINANZIAMENTO: l'opera è finanziata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con fondi del MIT.2 e fa parte della Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2025/2027.

-Richiamato la Determinazione Dirigenziale n. 2217/2025 del 11/08/2025 con cui è stato disposto l'accertamento n. 44/2026, codice 40200.01 , Cap.0, Azione 4002934.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: " Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su S.P. 33 di S. Salvatore, e SP 34 di Cogorno:

- SP33 di San Salvatore da km 0+200 a km 1+000 scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 400 m;
- SP34 di Cogorno da km 1+200 a km 1+800, da km 3+300 a km 4+200 e da km 5+500 a km 6+400, scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 1600 m;

In data 22 marzo 2026 in seguito all'ufficializzazione del percorso della tappa n. 11 del Giro d'italia di ciclismo "Porcari -Chiavari" si e' reso necessario intervenire su SP26 della Valgraveglia e SP88 di Montedomenico mediante le seguenti lavorazioni:

- SP 26 della Valgraveglia da km 3+300 a km 7+000 scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 230 m;
- SP 88 di Montedomenico da km 6+500 a km 8+000 circa, scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 700 m.

In conclusione l'intervento ha riguardato il ripristino della sovrastruttura stradale per un totale di complessivamente m 2930 circa.

copia informatica per consultazione

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Garibotto (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina prot. n. 10760 del 21/02/2025.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n. 3100/2025 del 05/11/2025, e' stato disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto mediante la piattaforma "Tuttogare".

Il RUP, a mezzo di piattaforma TUTTOGARE in data 01/08/2025, ha interpellato n.10 (dieci) operatori economici e, ha attribuito alla procedura in oggetto l'ID 4683, con data limite di presentazione delle offerte il 16/09/2025 alle ore 11:00.

In data 16/09/2025 , con verbale di seduta pubblica di apertura delle offerte e verbale seduta calcolo soglia anomalia e' risultato il miglior offerente l'operatore economico, EDIL IENO S.R.L. presentando un ribasso del 9,55 % (nove/55 percento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 343.500,00 (oneri di sicurezza esclusi).

Con l'Atto Dirigenziale n. 3100/2025 del 05/11/2025 si è pertanto proceduto con l'aggiudicazione all'operatore economico EDIL IENO S.R.L. autorizzando le somme meglio definite al p.to 1.8 della presente relazione. Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. 69745 del 20/11/2025 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

L'imposta di bollo relativa al contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, come previsto in particolare dall'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 120,00 (centoventi/00), con quietanza F24 Elide n.B0306931954121125-0481988 del 12/11/2025, conservata agli atti dall'Amministrazione.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2227275 del 14/11/2025 rilasciata da REVO INSURANCE (agenzia AELLE) - Genova, per una somma garantita pari a € 15.959,79, giuste le riduzioni di legge.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

- Importo contrattuale **€ 319.195,75**

  di cui:

  - € 310.695,75 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 9,55 %)

copia informatica per consultazione

- Di cui € 47.265,44 per costi della manodopera,
- € 8.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➢ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 130.804,25**

di cui:

- € 70.223,07 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 14.080,00 per imprevisti;
- € 5.632,00 per spese tecniche;
- € 848,00 per spese verifiche tecniche, collaudi, ...;
- € 32.804,25 per ribasso d'asta del 9,55 % su € 343.500,00:
- € 7.216,93 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico **€ 450.000,00**

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 03/04/2026.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 69745/2024 del 20/11/2025, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 01/07/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 01/07/2026.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/07/2026, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per lavori di fresatura e asfaltatura, da affidare all'impresa SOLARI GIUSEPPE & C SAS con sede in Leivi (GE), via S.Lorenzo 9, partita iva 01929730990, per un totale complessivo di subappalto pari a € 150.000,00. Tale subappalto è stato autorizzato con D.D. 570/2026 del 27/02/2026.

4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

copia informatica per consultazione

5 – ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 285.778,82 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n° 2 stati di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 07/07/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi **€ 33.390,56 oltre IVA 22%**, pari complessivamente a € 75.839,13 così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:
  - Importo lavori al netto conto finale € 319.169,38
    a cui si detrae:
  - 1° Certificato di Pagamento € 257.006,16
  - 2° Certificato di Pagamento € 28.772,66
  - RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA **€ 33.390,56**
- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
  - IVA 22% su € 319.169,38 € 70.217,26
  - da cui si detrae IVA 22% sul
    1° Certificato di Pagamento su € 257.006,16 € 56.541,36
    2° Certificato di Pagamento su € 28.772,66 € 6.329,99
- RESTANO per IVA **€ 7.345,92**
- **CREDITO COMPLESSIVO** **€ 40.736,48**

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 3100/2025 del 05/11/2025 risultano ripartite come segue:

- Importo dei lavori **€ 319.195,75**
  di cui:
  - € 310.695,75 (al netto del ribasso d'asta del 9,55%)
  - Di cui € 47.265,44 per costi della manodopera

copia informatica per consultazione

- € 8.500,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➢ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 130.804,25**

di cui:

- € 70.223,07 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 14.080,00 per imprevisti;
- € 5.632,00 per spese tecniche;
- € 848,00 per spese verifiche tecniche, collaudi, ...;
- € 32.804,25 per ribasso d'asta del 9,55 % su € 343.500,00:
- € 7.216,93 per IVA su ribasso d'asta;

➢ **Totale quadro economico** **€ 450.000,00**

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➢ Importo netto conto finale **€ 319.169,38**

➢ IVA sul conto finale **€ 70.217,26**

➢ **Totale** **€ 389.386,64**

Pertanto rimane una differenza attiva di **€ 60.613,36**

così ripartita:

- Risparmio sui lavori; € 26,37
- Risparmio IVA su € 26,37; € 5,80
- Per imprevisti; € 14.080,00
- Per spese tecniche ; € 5.632,00
- per spese verifiche tecniche, collaudi, ...; € 848,00
- Per ribasso d'asta del 9,55 % su € 343.500,00 ; € 32.804,25
- per IVA su ribasso d'asta; € 7.216,93

TORNANO **€ 450.000,00**

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

copia informatica per consultazione

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari P.A.T. n.91291600/26 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa EDIL IENO SRL risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 14 /07/2026 , il sottoscritto Geom. Luca Garibotto si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Raffaele Ieno, Direttore Tecnico dell'Impresa EDIL IENO SRL, si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- SP33 di San Salvatore da km 0+200 a km 1+000 scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 400 m;
- SP34 di Cogorno da km 1+200 a km 1+800, da km 3+300 a km 4+200 e da km 5+500 a km 6+400, scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 1600 m;
- SP 26 della Valgraveglia da km 3+300 a km 7+000 scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 230 m;

copia informatica per consultazione

- SP 88 di Montedomenico da km 6+500 a km 8+000 circa, scarifica e bitumatura a tratti saltuari per circa 700 m.

In conclusione l'intervento ha riguardato il ripristino della sovrastruttura stradale per un totale complessivo di ca. ml 2930;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Luca Garibotto, direttori dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 319.169,38;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza PAT n.91291600/26, con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al CC: 05/25_MIT.2- SP dell'Ufficio Viabilità levante – Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale SP33 DI S.SALVATORE, SP34 DI COGORNO ,SP26 DELLA VALGRAVEGLIA, SP88 DI MONTEDOMENICO (Comuni LAVAGNA, COGORNO, NE, SESTRI LEVANTE) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla Ditta Appaltatrice EDIL IENO SRL con sede in Via Privata Giovanni XXIII, 6 Cogorno (GE) p.iva: (01435420995), pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- Importo netto confermato del Conto finale € 319.169,38

copia informatica per consultazione

- Detrazioni per somme in acconto già erogate € 285.778,82
- **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI € 33.390,56**

  (diconsi euro trentatremilatrecentonovanta/56)

che possono essere corrisposte all'impresa EDIL IENO SRL, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 29/07/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Luca Garibotto)

L'IMPRESA

EDIL IENO S.r.l.
Via Pinerolo [illegible]
[illegible] (GE)
Tel. [illegible]
C.F. e P.I. 01436120995

(EDIL IENO S.R.L.)

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

(Geom.Luigi Tiscornia)

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2938/2026

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

Oggetto: CC: 05/25_MIT2_ ID 4683. SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SU SP 33 DI S. SALVATORE E SP 34 DI COGORNO (COMUNI DI COGORNO E CARASCO. ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E QUANTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE- CUP D57H24001870001 - CIG B7AB958B2C

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	1.699.389,62					44	2026		
Note: Decreto 26 aprile 2022 - MIT 2025													
USCITA	1005202	0	2002950	-	32,17			217	2026			D57H24001870001	B7AB958B2C
Note: economie sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002950	-	54.949,18	178	2026					D57H24001870001	
Note: economie somme a disposizione													
USCITA	1005202	0	2002950	+	5.632,00	178	2026					D57H24001870001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36													

TOTALE ENTRATE:	+	1.699.389,62	
TOTALE SPESE:	-	49.349,35	

Genova li, 29/09/2026

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse (PATRIZIA LEONCINO) con firma digitale

copia informatica per consultazione