



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica***

Determinazione N. 567/2026

**Oggetto: PNRR M4.C1.I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00002 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE LICEO DA VINCI LEONARDO VIA ARECCO BARTOLOMEO, 2 GENOVA. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. E) E LETT.C) DEL D.LGS. 50/2016.**

In data 26/02/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo – Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova. CUP D36I20000010001"*.





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Richiamati:

- l'atto dirigenziale n. 151/2023 del 27/01/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio Gambaro, in sostituzione dell'Arch. Roberta Burrone;
- l'atto dirigenziale n. 269/2024 del 08/02/2024 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi, in sostituzione dell'Ing. Claudio Gambaro;
- l'atto dirigenziale n. 2430/2024 del 26/09/2024 con cui è stato aggiornato l'elenco degli incarichi degli uffici di direzione lavori per le commesse gestite dal Settore Edilizia, e l'ufficio di direzione lavori per l'intervento in argomento, che risulta così composto:
  - ✓ Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Benedetta Profice;
  - ✓ Direttori Operativi: Per. Ind. Simona Mansutti, Sig. Gianmarco Civile;
  - ✓ Ispettore di cantiere: Arch. Stefania Andreini, Sig. Bruno Bertozzi;

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.430.000,00 trova copertura nel modo seguente:

- euro 1.300.000,00 finanziamento assegnato con DMIUR n. 13 del 08/01/2021 e incluso nel PNRR *"Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"* con nota MIUR n. 27102 del 10/08/2021;
- euro 130.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica"*, prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (c.d. *"Sbloccacantieri"*), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto-legge n. 22/2020;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreti del Sub-commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022 e n. 609/2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023 del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, in sostituzione dell'Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, Sub-Commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art. 7 ter del DL 22/2020;
- l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali;

Premesso che:

- con decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 179/2022 del 02/02/2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00001 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo Via Arecco Bartolomeo, 2 - Genova. CUP D36I20000010001. CIG 90128284F3"* all'operatore economico Archimede S.r.l. (P.IVA 02726960996), per l'importo contrattuale di € 52.586,53 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 66.721,79 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto del RUP n. 1581/2022 del 13/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento;
- con atto del RUP n. 1950/2022 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto di servizio finalizzato all'affidamento delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo Via Arecco Bartolomeo, 2 - Genova. CUP D36I20000010001"*;
- con atto dirigenziale n. 2302/2022 del 13/10/2022 è stato affidato all'operatore economico Archimede S.r.l. (P.IVA 03752900104) il servizio di progettazione esecutiva di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo Via Arecco Bartolomeo, 2 - Genova. CUP D36I20000010001. CIG 9389565229"* per l'importo di € 46.216,22 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 58.639,14 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 65/2023 del 16/01/2023 è stato preso atto della verifica di conformità del servizio di cui alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 LAS.21.00002.SER.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo Via Arecco Bartolomeo, 2 - Genova. CUP D36I20000010001. CIG 9389565229"*;
- con atto del RUP n. 2400/2022 del 24/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2022 del 27/10/2022 si è preso atto della determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2400/2022 e si è avviata la procedura di scelta del contraente e di approvazione dello schema di lettera di invito e allegati;
- in data 29/11/2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona ha autorizzato la realizzazione delle opere previste così come descritte negli elaborati progettuali ad essa inviati tramite nota prot. n. 42594/2022 del 09/08/2022;
- con atto dirigenziale n. 2777/2022 del 07/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori relativi alla commessa *"PNRR M4.C1.I3.3 - LAS.21.00002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo - via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C"*, all'operatore economico GAM di Painsi Giuseppe & C. S.r.l. di Genova per un importo contrattuale di € 798.865,60 oneri fiscali esclusi (€ 878.752,16 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso del 19,355%;
- il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato con scrittura privata del 10/02/2023;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale agli atti d'ufficio in data 21/03/2023;
- i lavori sono stati sospesi come da verbale agli atti d'ufficio in data 03/10/2023, in attesa della predisposizione di variante ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- i lavori sono stati parzialmente ripresi, per quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese nella modifica contrattuale oggetto del presente atto, con verbale agli atti d'ufficio del 02/04/2024;
- I lavori sono stati parzialmente conclusi, per quanto riguarda le lavorazioni non ricomprese nella presente modifica contrattuale, con verbale agli atti d'ufficio del 12/06/2024;
- I lavori ricompresi nella modifica contrattuale oggetto del presente atto risultano ad oggi sospesi;

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una modifica delle prestazioni contrattualmente previste;
- con nota prot. 70061/2023 del 06/12/2023 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica contrattuale in argomento per un maggiore importo contrattuale di € 76.287,68 oneri fiscali esclusi (€ 83.916,45 oneri fiscali inclusi) per un nuovo importo contrattuale di € 875.153,28 oneri fiscali esclusi (€ 962.668,61 oneri fiscali inclusi);
- il RUP, con Relazione di ammissibilità sottoscritta in data 05/12/2023, ha ammesso la modifica contrattuale in argomento, quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la modifica in argomento comporta una variazione dell'importo contrattuale, con modifiche alle indicazioni originarie di progetto riguardanti:





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- ✓ diversa modalità di impermeabilizzazione della copertura dello scalone monumentale, a seguito dell'impossibilità a procedere alla rimozione dei macchinari di raffreddamento come inizialmente concordato con il vicino supermercato;
  - ✓ consolidamento strutturale della copertura del portico conseguente alla modifica delle modalità di attuazione delle lavorazioni in corrispondenza del porticato;
  - ✓ consolidamento dei pilastri del portico conseguente alla modifica delle modalità di attuazione delle lavorazioni in corrispondenza del porticato;
- il Quadro Tecnico Economico generale di progetto che si viene a determinare a seguito della modifica in argomento risulta così articolato:

| IMPORTO LAVORI                                        |                                                                 | QTE post gara<br>AD n. 2777/2022 | QTE Variante<br>AD n. 265/2024 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| a                                                     | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso d'asta)           | € 625.841,04                     | € 712.409,19                   |
| b                                                     | Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)  | € 173.024,56                     | € 162.744,09                   |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                  |                                                                 | <b>€ 798.865,60</b>              | <b>€ 875.153,28</b>            |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b> |                                                                 |                                  |                                |
| 1                                                     | Rilievi, accertamenti e indagini                                | € 16.000,00                      | € 16.000,00                    |
| 2                                                     | Servizio di assistenza alle demolizioni e indagini              | € 4.800,00                       | € 4.800,00                     |
| 3                                                     | Imprevisti                                                      | € 78.459,81                      | € 2.172,13                     |
| 4                                                     | Servizio progettazione definitiva (inclusa cassa previdenziale) | € 54.689,99                      | € 54.689,99                    |
| 5                                                     | Servizio progettazione esecutiva (inclusa cassa previdenziale)  | € 48.064,87                      | € 48.064,87                    |
| 6                                                     | Incentivi tecnici (art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016)                | € 18.981,38                      | € 18.981,38                    |
| 7                                                     | I.V.A.10% sui lavori                                            | € 79.886,56                      | € 87.515,33                    |
| 8                                                     | I.V.A.10% su imprevisti                                         | € 7.845,98                       | € 217,21                       |
|                                                       | I.V.A. 22% su altre voci                                        | € 27.182,07                      | € 27.182,07                    |
| 9                                                     | Ribasso (compresa IVA)                                          | € 165.223,74                     | € 165.223,74                   |
| 10                                                    | FOI (compresa IVA)                                              | € 130.000,00                     | € 130.000,00                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |                                                                 | <b>€ 631.134,40</b>              | <b>€ 554.846,72</b>            |
| <b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                |                                                                 | <b>€ 1.430.000,00</b>            | <b>€ 1.430.000,00</b>          |



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Richiamato il decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 265/2024 del 07/02/2024 con il quale si è preso atto della modifica al contratto, relativa all'*"Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo – Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova. CUP D36I20000010001"* approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti"* che riconosce il sistema informativo accessibile all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/>, qui di seguito denominato "Portale FUTURA" quale unico strumento da utilizzare per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato, e sul quale saranno caricati anche tutti i riscontri;

Dato atto che:

- in data 26/03/2024 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA istanza ID\_3326, in conformità con le linee guida allora vigenti (marzo 2024), con la quale si chiedeva autorizzazione alla variante in argomento;
- in data 03/10/2024 tramite il Portale FUTURA si otteneva riscontro all'istanza ID\_3326, con la quale era richiesto di procedere alla chiusura della suddetta istanza e di ripresentare la stessa in conformità con le linee guida *"Ottobre 2024-Prima versione"*;
- gli uffici, pertanto, hanno richiesto l'annullamento dell'istanza in corso per procedere con l'inoltro di una nuova istanza di modifica al contratto;
- al fine di ottemperare alle indicazioni ministeriali ricevute, con atto del RUP n. 3125/2024 del 02/12/2024 si disponeva dunque di integrare la relazione di ammissibilità della modifica contrattuale in argomento con la denominazione integrativa di *"Variante in corso d'opera determinata da circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016"*;
- in data 04/12/2024 gli uffici caricavano sul Portale FUTURA nuova istanza ID\_9248, in conformità con le linee guida aggiornate, con la quale si chiedeva autorizzazione alla presente modifica contrattuale;
- in data 04/04/2025 veniva richiesta, con nota istruttoria ministeriale, documentazione integrativa, documentazione trasmessa dall'ente, tramite Portale FUTURA, in data 17/04/2025;
- in data 19/05/2025 veniva richiesta, con nota istruttoria ministeriale, ulteriore documentazione integrativa, documentazione trasmessa dall'ente, tramite Portale FUTURA, in data 27/05/2025;
- con nota prot. 73298/2025 del 05/12/2025 e successiva nota prot. 4332/2026 del 26/01/2026 veniva presentato sollecito al MIM da parte del RUP per l'approvazione della variante, evidenziando l'urgenza di riprendere le lavorazioni al fine di rispettare la milestone PNRR della conclusione entro il 30/06/2026;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Visto che con nota prot. 9275/2026 del 13/02/2026 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante *“Richiesta di approvazione variante contrattuale”* con la quale ha evidenziato come il perdurare del silenzio ministeriale stia innescando rilevanti criticità ed il rischio di un ritardo significativo nella conclusione delle opere, con il pericolo di compromissione del rispetto delle milestones previste per gli interventi finanziati, oltre alle significative problematiche per l'operatore economico, derivanti dai costi aggiuntivi per il noleggio di ponteggi e manufatti, la mancata produzione ed i costi di fidejussioni ed assicurazioni obbligatori;

Atteso che la modifica contrattuale di cui sopra:

- trova copertura finanziaria attraverso i fondi PNRR all'interno del QTE, nella sezione *“Imprevisti”*;
- conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- sarà comunicata all'Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall'adozione, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, affinché la stessa Unità possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità della variante e delle relative spese. La nota specifica, inoltre, che non sussiste l'obbligo, in capo alla Stazione appaltante, di attesa di riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, potendo l'ente attuatore procedere con le operazioni successive all'atto di variante, fermo restando che *“l'ammissibilità delle spese rimane subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione”*;

Ritenuto pertanto:

- di condividere le motivazioni del RUP in merito alla necessaria ripresa dei lavori, in coerenza con il principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto del cronoprogramma dell'intervento in argomento e sulla base degli elaborati di modifica contrattuale agli atti della pratica;
- opportuno procedere all'approvazione della modifica del contratto in argomento;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Per le motivazioni di cui in premessa,

### DISPONE

- 1) di approvare la modifica al contratto, relativa all'intervento **"PNRR M4C1I3.3 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - LAS.21.0002 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell'edificio, delle coperture dell'ingresso e recupero del sottotetto Liceo Da Vinci Leonardo – Via Arecco Bartolomeo, 2 – Genova. CUP D36I20000010001. CIG 9465675A1C"**, presentata e ritenuta ammissibile dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale di € 76.287,68 oneri fiscali esclusi (€ 83.916,45 oneri fiscali inclusi) trova copertura all'interno del QTE approvato alla voce **"Imprevisti"** e determina nuovo importo contrattuale di € 875.153,28 oneri fiscali esclusi (€ 962.668,61 oneri fiscali inclusi);
- 3) di prendere atto che il nuovo importo contrattuale dell'appalto di € 962.668,61 oneri fiscali inclusi trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui all'azione di spesa 04022.02.2003962 di cui all' Atto Dirigenziale n. 265/2024;
- 4) di approvare il nuovo Quadro Economico, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;
- 5) di dare atto che la sopracitata modifica contrattuale conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 6) di trasmettere la presente modifica contrattuale, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all'Unità di missione;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica*

- 7) di dare mandato, in conformità alla nota MIM 111449 del 27/06/2025 ed in coerenza con il principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, al RUP ed alla Direzione Lavori affinché predispongano quanto necessario alla prosecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma dell'intervento in argomento e sulla base degli elaborati di modifica contrattuale agli atti della pratica, al fine di garantire la rapida esecuzione nel rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, da parte dell'operatore economico aggiudicatario GAM di Painsi Giuseppe & C. S.r.l.;
- 8) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico GAM di Painsi Giuseppe & C. S.r.l., aggiudicatario dell'appalto in argomento;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 10) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici nonché al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;

### *Modalità e termini di impugnazione*

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Sub-Commissario  
(FRANCESCO SCRIVA)  
Con firma digitale**

