

Prot. n. 3077

Genova, 21 Gennaio 2022

Inviata a mezzo PEC

Spett.le

RTP ING. ANTONIO MASTURZO - GEOL. PASQUALE D'AMBROSIO -
ING. MANUELA IMBIMBO

Via Fieravecchia 3

84122 Salerno (SA)

Pec: antonio.masturzo@ordingsa.it

Oggetto: Commessa: SER.20.00002 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA PRESSO L'IPSIA – GASLINI PIERO – MEUCCI ANTONIO – SEDE – VIA PASQUALE PASTORINO 15 (Edificio CEA 025)

ORDINE DI SERVIZIO RIPRESA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018

La sottoscritta Arch.ta Roberta Burroni, Responsabile del Procedimento del servizio di cui sopra,

PREMESSO che:

- Con atto dirigenziale n. 2005/2020 del 5 novembre 2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva **dell'incarico relativo al SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA PRESSO L'IPSIA – GASLINI PIERO – MEUCCI ANTONIO – SEDE – VIA PASQUALE PASTORINO 15 (Edificio CEA 025)** al soggetto affidatario RTP ING. ANTONIO MASTURZO - GEOL. PASQUALE D'AMBROSIO - ING. MANUELA IMBIMBO, Via Fieravecchia, 3 Salerno (SA)
- Importo contrattuale Euro 55.185,92 Iva e contributi previdenziali compresi;
- Il contratto è stato formalizzato con scrittura privata e registrato al n. 9265/2021 di Repertorio in data 23 Febbraio 2021;

- Con Ordine di servizio del 16/06/2021 prot. 29834 si avviava l'esecuzione del contratto a partire da 21/06/2021; alle attività di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'onori, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali;
- In data 30.07.2021, in adempimento agli incarichi ricevuti e nel rispetto delle tempistiche contrattuali, è stata trasmessa, nei termini previsti per la FASE 1 la prima bozza della documentazione costituente il progetto definitivo
- Con comunicazione del 24/08/2021 prot. N. 41784 veniva inviata relazione di verifica del progetto definitivo redatta ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- In occasione della riunione operativa del 9/09/2021 le parti concordavano, vista la complessità strutturale dell'edificio, la necessità di effettuare alcune indagini suppletive al fine di raggiungere un adeguato livello di conoscenza (LC2)
- Con comunicazione del 6/10/2021 prot. 48766 della Responsabile del Procedimento si sospendeva l'esecuzione del contratto;
- Con Atto Dirigenziale n. 2802/2021 del 30/12/2021, a copertura del costo delle indagini suppletive, l'importo originario del servizio veniva incrementato di € 6.582,48 IVA e contributi previdenziali inclusi.
- Visto l'inizio delle sopraccitate indagini in data 3 gennaio 2022 e il loro termine avvenuto in data 7/01/2022

ORDINA

all'Operatore economico in indirizzo **di dare avvio, a partire dalla data del 24/01/2022 alle attività di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'onori, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali.**

Il presente ordine di servizio deve essere restituito debitamente firmato in segno di ricevuta allegando **l'aggiornamento al cronoprogramma esecutivo** originario.

Genova, li **21 Gennaio 2022**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta Burroni

(Firmato digitalmente)

Per ricevuta:

Operatore economico affidatario

.....