



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1166/2026

OGGETTO: CC 53/21_MIT_PONTI - RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DI S.P. 64 ACQUABIANCA NEL COMUNE DI TIGLIETO. PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA I.L.SE.T. S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 103.001,21= (ONERI INCLUSI). CUP: D37H21005860001 - CIG: B5E75A1162

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1248_2026.docx

Hash:

2D2441CC27009D843B34A6ECE504B40E366F44DE53C86918CA545FACFEF0B45F986F4E3B01AFB4B
24F180C368D29A322B3165EF4A4D2A26B2AB0CD6C7B67CD48

Nome file allegato: 7_MOD_ESE_39_Rev(1).3_ATS.pdf.p7m

Hash:

2CC8859B84A4671D7187591744551366F94F8267BCEDDAC0B1D3DBA455616EDBBC6720C85DBE95
3023EE15C3D72953C27D05D64BBC70DDB0EFA7A317AEF8ED13

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1166/2026

Oggetto: CC 53/21_MIT_PONTI - RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DI S.P. 64 ACQUABIANCA NEL COMUNE DI TIGLIETO.PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA I.L.SE.T. S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 103.001,21= (ONERI INCLUSI). CUP: D37H21005860001 - CIG: B5E75A1162.

In data 21/04/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

In premessa.

Con atto dirigenziale n. 1208 del 26/05/2023, (e sua successiva rettifica atto n. 1899 del 28/08/2023), è stato affidato all'Operatore Economico R.T.P. STAIGES-INGEGNERIA S.R.L./GEOL. DARIO COSTANTINI, con sede in Savona, l'incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori ad oggetto "Intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto (GE)". Importo di euro 87.547,79= (oneri inclusi)-CUP D37H21005860001- CIG 97826935A5- CC 53/21_MIT_PONTI;

Con atto dirigenziale n. 2579 del 11/10/2024 è stato concluso il procedimento in forma semplificata e modalità asincrona (art 14 co.2 L.241/1990 e s.m.i.), per l'approvazione del progetto definitivo di "Realizzazione dell'intervento di ricostruzione del Ponte alla Prog.va km 2+970 della SP 64 di Acquabianca alla progressiva Km 2+290 in Comune di Tiglieto";

Con atto dirigenziale n. 908 del 02/04/2025 determinazione a contrarre è stato approvato il progetto esecutivo, schema di lettera di invito, allegati relativi, ed è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori "CC 53/21_MIT_PONTI – Intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto (GE). CUP D37H21005860001 per l'importo di euro 1.060.000,00=(comprensivo di oneri e somme a disposizione);

Con atto dirigenziale n. 1613 del 12/06/2025 tali lavori sono stati aggiudicati con procedura negoziata senza bando, ID 4655 utilizzando la piattaforma TUTTOGARE, all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in Genova (GE), via XX Settembre 19/6, cap. 16121, per un importo che, al netto del ribasso di asta del 19,272%, è di complessivi € 583.059,60 (€ 561.059,60 lavori e € 22.000,00 oneri sicurezza) a cui si aggiunge l'I.V.A. di euro 128.273,11=, con un ammontare complessivo di euro 711.332,71= (oneri fiscali inclusi);

In data 10/07/2025 prot. n.41724 è stata sottoscritta la scrittura privata di aggiudicazione, in data



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

01/09/2025 sono stati consegnati i lavori;

-Con atto dirigenziale n. 2373/2025 in data 01/09/2025 è stato autorizzato tramite la procedura del silenzio assenso l'operatore I.L.S.E.T. S.R.L. di Genova (GE), con sede in Genova (GE), via XX Settembre 19/6, cap. 16121, a subappaltare parziali lavorazioni, di cui alla cat. OS21, all'impresa GEOTECNOLOGIE S.r.l., con sede in Via Lungo Torrente Secca 76 R, Genova, per l'importo totale di € 35.000,00= (di cui € 34.000,00= per lavorazioni e € 1.000,00= per oneri per la sicurezza) - CUP D37H21005860001 - CIG B5E75A1162;

-Con atto dirigenziale n. 2727/2025 del 06/10/2025 è stato affidato l'incarico del collaudo statico "CC 53/21_MIT_PONTI – SAD 02 INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA-CUP D37H21005860001 - CIG. B85F6E0856" per l'importo di euro 15.703,95=(oneri inclusi) allo Studio Tecnico Ing. Ingrid Bonino, con sede legale a Vado Ligure (SV), via Aurelia 46/7;

-Con Atto dirigenziale n. 3088/2025 del 04/11/2025 è stata autorizzata I.L.S.E.T. S.R.L. di Genova (GE), con sede in Genova (GE), via XX Settembre 19/6, cap. 16121, a subappaltare parziali lavorazioni, di cui alla cat. OS18A, all'impresa Martino S.r.l., con sede in Strada Martini 2/D, Sanfre' (CN), per l'importo totale di € 30.000,00= (di cui € 27.000,00= per lavorazioni e € 3.000,00= per oneri per la sicurezza), - CUP D37H21005860001 - CIG B5E75A1162;

-Con atto dirigenziale n. 3444/2025 del 05/12/2025 è stato affidato l'incarico di svolgimento di prove di laboratorio su materiale da costruzione per la realizzazione di manufatti in c.a, pali e strutture in acciaio relativamente ai lavori di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in comune di Tiglieto (GE) all'Operatore Economico LABORATORIO PROVE S.R.T. S.r.l., con sede legale a Ceva (CN) in via Consolata 13, per un importo totale di euro 24.400,00=- CUP D37H21005860001 – CIG B93D71BD05;

Dato atto che Responsabile Unico del progetto come da atto di nomina n. di protocollo 655 del 04/01/2023 è l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana, e che il Direttore dei lavori è l'Ing. Roberto Desalvo come da Atto Dirigenziale n. 1208/2023 del 26/05/2023;

Riscontrato che durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante ha richiesto la previsione di alcune migliorie rispetto alla perizia originale, che hanno comportato, ai sensi dell'art. 120 comma 1 punto b) del D.Lgs.36/2023, la redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva da parte della Direzione lavori e di cui al protocollo n. 20516 del 03/4/2026, per un importo totale al netto di euro 667.486,82= (con oneri di sicurezza) e di cui si dettaglia il quadro economico relativo a raffronto con quello della perizia iniziale :

Quadro economico Perizia iniziale

Importo lavori: - Soggetto a ribasso d'asta € 695.000,00 oneri della sicurezza € 22.000,00 (non ribassabili)	A	€ 717.000,00=
Ribasso d'asta 19,272 %	B	€ 133.940,40=
Importo Totale lavori al netto del ribasso d'asta	A-B	€ 583.059,60=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Somme a disposizione dall'Amm.ne di cui I.V.A.€ 128.273,11=)		€ 313.533,11=
Risparmi su Appalto		€ 163.407,29=
Importo totale progetto:		€ 1.060.000,00=

Quadro economico Perizia Variante

Importo nuovi lavori	A	€ 797.352,61=
Ribasso d'asta 19,272 %	B	€ 153.665,79=
Importo Totale nuovi lavori al netto del ribasso d'asta	A-B	€ 643.686,82=
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 23.800,00=
Importo totale lavori al netto IVA compresi gli oneri sicurezza		€ 667.486,82=
Somme a disposizione Amministrazione (di cui I.V.A.€ 146.847,10=)		€ 337.505,85=
Risparmi su Appalto		€ 55.007,33=
Importo Totale Perizia		€ 1.060.000,00=

Atteso inoltre che la perizia in esame, per la realizzazione dei maggiori e nuovi lavori previsti:

- propone di affidare l'esecuzione alla stessa "impresa" già presente nell'ambito del cantiere con maestranze e mezzi d'opera,
- indica un incremento del cronoprogramma contrattuale pari a giorni 60 naturali e consecutivi, fissando la data di fine lavori per il giorno 04/06/2026,
- è composta e ne fanno parte quali documenti allegati alla medesima i seguenti:
 - relazione tecnica illustrativa,
 - aggiornamento della relazione di calcolo strutturale,
 - elaborati grafici: Tav. V1 e Tav. V2,
 - computo estimativo di variante con aggiornamento degli oneri di sicurezza di variante,
 - quadro economico di variante,
 - quadro comparativo,
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Dato atto parimenti dell'atto di sottomissione/impegno di concordamento nuovi prezzi del 03/04/2026 sottoscritto dall'Impresa I.L.S.E.T. SRL, che, fatte salve le pattuizioni contenute nella



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

scrittura privata prot. 41724 del 10/07/2025, ha accettato per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi agli stessi prezzi unitari soggetti al ribasso d'asta del 19,272%, un aumento rispetto al contratto iniziale di € 103.001,21=(€ 84.427,22 e I.V.A. € 18.573,99=), ovvero un importo contrattuale totale complessivo di € 814.333,92=(con I.V.A.);

Ed inoltre che:

- ▭ l'Impresa I.L.S.E.T. SRL ha accettato che, per i lavori suppletivi di cui trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d'appalto venga incrementato di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, con una nuova data di fine lavori fissata per il giorno 04/06/2026;
- ▭ il Responsabile Unico di Progetto in data 03/04/2026, previa conferma delle motivazioni presentate dal Direttore dei Lavori nella Relazione tecnica illustrativa, resa ai sensi dell'art 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ha approvato la Perizia Suppletiva di Variante;

Considerato che nella perizia di variante tecnica suppletiva sono indicate le risorse per coprire la maggiore spesa, sia con l'utilizzo del ribasso d'asta e sia con quanto previsto nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voci imprevisti ed accantonamenti del quadro economico del progetto approvato;

Atteso che la spesa dei maggiori lavori in esame pari a € 103.001,21 = (oneri inclusi) trova capienza con i fondi presenti sulla prenotazione 2426/2025, si chiede ai servizi finanziari di incrementare l'impegno di spesa 3144/2025 a favore della Ditta I.L.S.E.T secondo la seguente tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ILSET S.R.L. [codice fornitore 260]	10052.02 2002979 Prenot 2426/2025 Impegno 3144/2025	€ 103.001,21 =	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 29 Maggio 2021, per gli anni 2021-2023 come di seguito, ed in particolare:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88=	12/2023

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Villa Francesca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Visto quanto sopra

DISPONE

1. di prendere atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, approvata dal RUP il 03/04/2026 ai sensi dell'art., 120 1^a comma del D.Lgs. 36/2023, come specificato nelle premesse, relativa a interventi : RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO. -CUP: D37H21005860001 – CIG: B5E75A1162 - CC_53/21-MIT PONTI, per un importo contrattuale complessivo pari a € 814.333,92= (oneri inclusi), composta dagli elaborati in premessa, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità;

2. di prendere atto che la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante è data in capo alla stessa Impresa ILSET S.R.L. con sede in Genova (GE), via XX Settembre 19/6, cap. 16121, che in data 03/04/2026, ha sottoscritto Atto di sottomissione/impegno e Verbale concordamento nuovi prezzi, accettando un aumento dell'importo contrattuale di € 103.001,21 = (oneri inclusi), agli stessi prezzi patti e condizioni originariamente previsti nella scrittura privata di cui al prot. 41724 del 10/07/2025;

3. che la data di ultimazione lavori stabilita nella perizia di variante in esame è fissata per il 04/06/2026, con un incremento di giorni 60 naturali e consecutivi, rispetto al cronoprogramma originale;

4. di approvare il Nuovo Quadro Economico della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, secondo la tabella riportata in premessa;

5. di incrementare l'impegno di spesa n. 3144/2025 di € 103.001,21 = (oneri inclusi), attingendo dalle risorse previste nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante di cui alla prenotazione n. 2426/2025, con i dati di bilancio della tabella seguente:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

ILSET S.R.L. [codice fornitore 260]	10052.02 2002979 Prenot 2426/2025 Impegno 3144/2025	€ 103.001,21 =	2026
--	---	----------------	------

6. di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i 7.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 2+970 DELLA
S.P. 64 DI ACQUABIANCA NEL COMUNE DI TIGLIETO**

C.C.: 53/21_MIT_PONTI

Importo lavori: € 717.000,00

- Soggetto a ribasso d'asta € 695.000,00

- oneri della sicurezza € 22.000,00

Somme a disposizione dall'Amm.ne € 343.000,00

Importo totale progetto: € 1.060.000,00

Impresa: I.L.S.E.T. S.r.l., con sede in via XX Settembre 19/6 a Genova (GE). P.I. 00470780107

Contratto: Scrittura privata prot. n. 41724 del 10/07/2025

Ribasso: 19,272%

C.U.P. D37H21005860001

C.I.G. B5E75A1162

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE/IMPEGNO E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO CHE:

- In corso d'opera si è manifestata la volontà di procedere all'esecuzione di alcuni diversi e maggiori lavori migliorativi rispetto a quelli previsti alla perizia originale, come descritto nella relazione tecnica illustrativa allegata, sicché è stata redatta una perizia suppletiva di variante dell'importo netto di € 667'486,82;
- A seguito di quanto sopra, sono stati concordati con l'impresa I.L.S.E.T. S.r.l. i seguenti nuovi prezzi in base ai quali saranno liquidati alla predetta impresa i lavori da eseguirsi e che saranno numerati successivamente come segue :

- NP_AP.01: Sovrapprezzo per provvista e posa in opera di corrimano bordo ponte integrato al guard rail H2 (€ 40,60/m)
- NP_AP.02: Fornitura e posa tasselli chimici tipo HILTI HY A W3 200o equivalente (€ 18,30 cad.)
- NP_AP.03: Fornitura e posa di tubazione di scarico acque bianche ECOPAL de200 (€ 40,91/m)

Tali prezzi sono fin d'ora impegnativi per l'impresa, mentre lo saranno per l'Amministrazione Appaltante solo dopo l'intervenuta approvazione.

TUTTO CIO' PREMESSO:

- L'anno il giorno del mese con il presente atto l'impresa I.L.S.E.T. S.r.l. con sede in Genova (GE) via XX Settembre 19/6 impersonata ad ogni effetto dal suo legale rappresentante Geom. MAESTRINI FABRIZIO.

DICHIARA E SI OBBLIGA

- Ad accettare, senza riserva alcuna, la realizzazione delle varianti apportate alla perizia originaria, fermo restando i patti e le condizioni di cui al contratto principale stipulato con scrittura privata prot. n. 41724 del 10/07/2025, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati soggetti al ribasso d'asta del 19,272%;
- Ad accettare l'applicazione dei sopra riportati nuovi prezzi per le categorie di lavori non previste nel contratto di appalto suddetto, tali nuovi prezzi devono intendersi soggetti al medesimo ribasso del 19,272%;
- Ad accettare che per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo. L'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta, con la presente perizia di variante e suppletiva, a €. 667'486,82 al netto del ribasso d'asta del 19,272% con un aumento rispetto al contratto iniziale di € 84'427,22 oltre a IVA 22%. Per l'effetto dei lavori suppletivi di cui trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d'appalto viene incrementato di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi. La nuova data di fine lavori quindi è fissata per il giorno 04/06/2026. Per effetto delle variazioni apportate con la perizia suppletiva e di variante, il quadro, di cui all'articolo 2 del C.S.A. che indica gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, risulta variato.

La sottoscritta impresa, infine, dichiara di essere a conoscenza che, mentre il presente atto è per essa senz'altro impegnativo sin dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per l'Amministrazione della Città Metropolitana solo dopo le intervenute approvazioni di legge. Ai fini fiscali si precisa che il presente atto di impegno comporta un incremento dell'importo contrattuale netto pari a € 84'427,22 rispetto a quello posta a base del contratto di appalto dei lavori principali. Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I.L.S.E.T. S.r.l.

ING. DESALVO ROBERTO


I.L.S.E.T. S.r.l.
E. Desalvo
(Roberto Desalvo)

Visto:

IL RUP

ING. VILLA FRANCESCA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 53/21_MIT_PONTI - RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DI S.P. 64 ACQUABIANCA NEL COMUNE DI TIGLIETO.

PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA I.L.SE.T. S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 103.001,21= (ONERI INCLUSI). CUP: D37H21005860001 - CIG: B5E75A1162

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002956	+	4.051.153,88					12	2023		
Note: lavoro 70													
USCITA	10052.02	0	2002979	-	103.001,21	2426	2025					D37H21005860001	
Note: somme a disposizione lavoro 70													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	103.001,21	2426	2025	3144	2025			D37H21005860001	B5E75A1162
Note: aumento del contratto ILSET S.R.L. [codice fornitore 260] lavoro 70													
TOTALE ENTRATE:					+	4.051.153,88							
TOTALE SPESE:					+	0,00							

Genova li, 22/04/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**