



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1318/2026

OGGETTO: LAV.25.02 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL PIANO 5°, DEL PIANO TERRA - PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ARCHIVI, ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO, E INTERVENTO STRAORDINARIO SUL CORNICIONE LATO SUD OVEST DEL COMPLESSO I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO - PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA. CUP D32B25000320003. CIG B71F11EF95 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) E 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1319_2026.docx

Hash:

174088C2D7DFD2324273BD7E80D69DE2B4E2F9E8C6380FBAC5E31649028C25D7D4DFBDE65F1BA272F9CFC66E3EA5D969E9AD8D8F1B3B3BF9D20129D133668667

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2026_24085.pdf.p7m

Hash:

D66C3E62F0F8012AED4E1D74429B8DA6EAA5E8869784F0D0F8B8BAB2CCAABE3B98A4FCDE2A15E533E30BAB4AAD43B9EF270E584E90F1A073C1E672CADAB69F87

Nome file allegato: LAV.25.02-Relazione RUP ammissibilità modifica contratto.pdf.p7m

Hash:

890F3569FF1872844C75DFE06457FC087A6780E26C3C61F72383E28C1BAB08406CFAE29A6C1BA5A0F36DE1EE2DBF26E4A2EF2BC6C48B3D139C67695C2AD5E5F3

Nome file allegato: 36_VAR01_REL14_Quadro economico rimodulato.pdf.p7m

Hash:

392D3AE1936EEE3C053D9F0B20215D3982243F8835B56C949AE66740E72B95444187181316B0227E065ABEEA40194AEEE92DC607361417B16E050E918E4C30C8

Nome file allegato: LAV.25.02_VAR01_Quadro comparativo di variante.PDF.p7m.p7m

Hash:

5B26F2C74F439F4251B0A43FA7CD41C9956A75D87FD69DEE72210C4870396D5AC64D60EB146BC14CE69EE67B79564BC2539F818AB589A1E17DFD00B94E3D75B2

Nome file allegato: LAV.25.02_VAR01_Nuove Tabelle Categorie.pdf.p7m.p7m

Hash:

FBD8CBF267E494477888ABC856EFA7DBC332ABDFE98DC32B0ADA695B68B143B2A46F9A90EED0A861891B0DCE59AA22440FADB2FBDDE32EE05B638A7896CB8DCC

Nome file allegato: LAV.25.02 - Atto di sottomissione e verbale NP.pdf.p7m.p7m

Hash:

F2282E13CB010B768892819197073AA4EDD22906C8985B36266E1F24217A1E639A2DA0F47A6ABA6CD34268E9D47B139B67E3FB8C1190AA8A6C0DD0B80404D0F2

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 1318/2026

Oggetto: LAV.25.02 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL PIANO 5°, DEL PIANO TERRA - PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ARCHIVI, ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO, E INTERVENTO STRAORDINARIO SUL CORNICIONE LATO SUD OVEST DEL COMPLESSO I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO - PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA. CUP D32B25000320003. CIG B71F11EF95 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) E 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

In data 04/05/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuata la necessità di procedere alla realizzazione dell'intervento "*LAV.25.02 Manutenzione straordinaria di parte del piano 5° e del piano terra per realizzazione nuove aule e archivi, adeguamento normativo antincendio, intervento straordinario sul cornicione lato sud ovest del complesso scolastico I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio – Piazzale Paul Valery, 5 – Genova. CUP D32B25000320003*";
- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi annuali 2025 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 così come aggiornato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 10 del 16/04/2025 di "*Variazione al Bilancio di previsione e ai Documenti di Programmazione 2025/2027 con applicazione di Avanzo*";
- con atto dirigenziale n. 1426/2025 del 22/05/2025 si è proceduto alla nomina, ai sensi degli artt. 15 e 41 del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente ai lavori in oggetto, di:

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Angelo Allodi;

Staff di Progettazione:

Progettisti: Arch. Camilla Corsi, Arch. Benedetta Profice;

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Arch. Benedetta Profice;

Staff Progettazione: Arch. Benedetta Profice, P.I. Lorenzo Notini, P.I. Roberto Schenone, P.I. Simona Mansutti;

Verifica della Progettazione: Arch. Stefania Andreini;

Ufficio Direzione Lavori:

Direttore Lavori: Arch. Camilla Corsi;

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Benedetta Profice;

Direttore operativo: Arch. Benedetta Profice, P.I. Lorenzo Notini, P.I. Roberto Schenone, P.I. Simona Mansutti;

- il progetto esecutivo dell'intervento in argomento è stato redatto da staff interno all'ente;
- il suddetto progetto è stato verificato da verificatore interno all'ente e validato dal RUP, come da Verbali di Verifica e di Validazione, agli atti della pratica;
- con atto dirigenziale n. 1437/2025 del 25/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- con atto dirigenziale n. 1503/2025 del 29/05/2025 è stato dato avvio alla procedura di affidamento relativa all'intervento in argomento ed approvati lo schema di lettera di invito e i relativi allegati, dando mandato alla SUA per l'espletamento della gara;
- con atto dirigenziale n. 1916/2025 del 14/07/2025 sono stati aggiudicati i lavori "*LAV.25.02 Manutenzione straordinaria di parte del piano 5° e del piano terra per realizzazione nuove aule e archivi, adeguamento normativo antincendio, intervento straordinario sul cornicione lato sud ovest del complesso scolastico I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio – Piazzale Paul Valery, 5 – Genova. CUP D32B25000320003. CIG B71F11EF95*" all'operatore economico C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari (P.I.V.A. 03242880106), per un importo contrattuale di € 396.564,61 oneri fiscali esclusi (€ 436.221,07 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 18,120%;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con verbale del 06/08/2025, agli atti d'ufficio, si è proceduto con la consegna dei lavori in via di urgenza;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata prot. 53391/2026 del 08/09/2025;
- con atto dirigenziale n. 2019/2025 del 24/07/2025 è stato attivato il contratto derivato derivante da accordo quadro (ID.2023_066 - SER.23.05) stipulato con la D.ssa F. Ventre per il servizio "LAV.25.02.SER.01 Servizio esecuzione saggi stratigrafici analisi chimiche per manutenzione straordinaria I.P.S.I.S. Gaslini P. / Meucci a. P. le P. Valery, 5 Genova – CUP D32B25000320003. CIG derivato B71E20279E" per l'importo di € 2.879,40 oneri fiscali esclusi (€ 3.512,87 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 1267/2026 del 28/04/2026 è stato approvato il progetto servizio e dato avvio alla fase di affidamento di cui alla commessa "LAV.25.02.SER.02 - Servizio di collaudo statico in corso d'opera per gli interventi strutturali da eseguirsi presso l'I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio - Piazzale Paul Valery, 5 - Genova. CUP D32B25000320003";

Richiamata la nota prot. 24186/2026 del 21/04/2026, e successiva nota prot. 26295/2026 del 29/04/2026, con la quale il Responsabile Unico di Progetto ha trasmesso alla Stazione Appaltante la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto con maggiore importo contrattuale pari ad € 84.430,87 oneri fiscali esclusi (€ 92.873,96 oneri fiscali inclusi), per un nuovo importo contrattuale di appalto di € 480.995,48 oneri fiscali esclusi (€ 529.095,03 oneri fiscali inclusi), e così costituita:

- a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'appaltatore (nota prot. 24085/2026 del 21/04/2026) composta da:
 - Proposta del DL di modifica al contratto;
 - Nuova Tabella Categoria e Lavorazioni;
 - Quadro comparativo di modifica al contratto;
 - Quadro Economico Generale di raffronto;
 - Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;
 - Elaborati grafici;
- b) relazione del RUP di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con la quale lo stesso ammette, dal punto di vista sia tecnico che giuridico, la modifica proposta dal Direttore dei Lavori, che prevede i seguenti interventi:
 - *variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per effetto della circostanza imprevedibile della compromessa condizione statica della capriata lignea*
 - riduzione dell'area di copertura a progetto e l'esclusione di alcuni locali al piano quinto dall'oggetto di intervento d'appalto;
 - in sostituzione delle tecniche alpinistiche previste a progetto, l'impiego di piattaforme elevatrici, ponteggi, parapetti di sicurezza e linea vita temporanea;
 - realizzazione di una tramezza REI al fine di separare la parte di istituto da quella resa inagibile dalle compromesse condizioni statiche della caprata lignea;
 - modifiche al sistema di rilevazione di fumi nel sottotetto ed alla loro ispezionabilità;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- estensione delle opere manutentive (edili ed impiantistiche) ad ulteriori aule dell'istituto, non originariamente incluse nell'appalto;
 - esecuzione di interventi di consolidamento strutturale del solaio interpiano;
- *modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, comprendenti*
- modifiche migliorative delle opere manutentive in copertura;
 - modifiche relative all'accesso al sensore di rivelazione fumi posto nel sottotetto intercluso in corrispondenza dell'abside della biblioteca;
 - adeguamento del controsoffitto di un locale mediante la realizzazione di un sistema a tralici prefabbricati e la posa di un controsoffitto pendinato con caratteristiche REI, in sostituzione di quello autoportante previsto a progetto;
 - opere di ottimizzazione degli impianti, mediante l'installazione di una nuova centralina dedicata ai nuovi rivelatori antincendio e la revisione dei percorsi impiantistici;

Rilevato che:

- il RUP ha ritenuto di riconoscere ulteriori 25 giorni rispetto a quelli previsti nel contratto;
- la presente modifica risulta incrementare del 21,29% l'importo complessivo contrattuale dei lavori, nel rispetto della soglia del 50% prevista all'art. 120, c. 2 D.Lgs. 36/2023;
- in data 20/04/2026 l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, come sopra descritte;
- il Quadro Tecnico Economico generale che si viene a determinare a seguito modifica in argomento risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		QTE APPROVATO CON AD 1267/2026	QE VARIANTE
a	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) a corpo	€ 370.382,21	€ 439.235,21
b	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 26.182,40	€ 41.760,27
TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)		€ 396.564,61	€ 480.995,48
SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti	€ 28.507,57	€ 26.284,59
2	Quota 80% Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 7.656,48	€ 7.656,48
	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice	€ 1.914,12	€ 1.914,12
3	Servizio di esecuzione saggi stratigrafici e analisi chimiche per manutenzione straordinaria	€ 2.879,40	€ 2.879,40



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

	Collaudo statico in corso d'opera, comprensivo di oneri previdenziali 4%	€ 3.043,34	€ 3.043,34
	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 1.620,60	€ 1.620,60
4	Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione	€ 64,30	€ 64,30
5	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 39.656,46	€ 48.099,55
6	I.V.A. 22 % su altre voci	€ 7.931,20	€ 7.442,14
7	Ribasso (compresa I.V.A.)	€ 90.161,92	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 183.435,39	€ 99.004,52
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 580.000,00	€ 580.000,00

Dato atto che:

- l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 580.000,00 è finanziato con fondi di Bilancio dell'Ente sul Capitolo 04022.02.2002933 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici";
- il maggior importo contrattuale dei lavori pari ad € 92.873,96 oneri fiscali inclusi trova copertura finanziaria come segue:
 - ✓ € 90.161,92 oneri fiscali inclusi all'interno del QTE, nella sezione "Ribasso";
 - ✓ € 2.712,04 oneri fiscali inclusi all'interno del QTE, nella sezione "Imprevisti";
- dal punto di vista contabile occorre procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 3489/2025 di € 92.873,96 in favore dell'operatore economico C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari (P.I.V.A. 03242880106) dalla prenotazione n. 2945/2025 capitolo 04022.02.2002933;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile Unico del Progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante a copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) di prendere atto della modifica al contratto, relativa all'intervento "LAV.25.02 – Lavori di manutenzione straordinaria di parte del piano 5°, del piano terra per realizzazione nuove aule e archivi, adeguamento normativo antincendio, e intervento straordinario sul cornicione lato sud ovest del complesso I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio – Piazzale Paul Valery, 5 – Genova. CUP D32B25000320003. CIG B71F11EF95", presentata e ritenuta ammissibile dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati richiamati in premessa;**
- 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale di € 84.430,87 oneri fiscali esclusi (€ 92.873,96 oneri fiscali inclusi) determina un nuovo importo contrattuale di appalto di € 480.995,48 oneri fiscali esclusi (€ 529.095,03 oneri fiscali inclusi) che trova copertura nell'ambito dei fondi di Bilancio dell'Ente a disposizione del Quadro Economico;**
- 3) di approvare il nuovo Quadro Economico, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;**
- 4) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;**
- 5) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'operatore economico C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari (P.I.V.A. 03242880106) aggiudicataria dell'appalto in argomento;**
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.25.02 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL PIANO 5°, DEL PIANO TERRA - PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ARCHIVI, ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO, E INTERVENTO STRAORDINARIO SUL CORNICIONE LATO SUD OVEST DEL COMPLESSO I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO - PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA. CUP D32B25000320003. CIG B71F11EF95 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) E 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG		
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno				
USCI TA	04022.0 2.	0	20029 33	+	92.873,96	2945	2025	3489	2025			D32B 25000 32000 3	B71 F11 EF9 5		
Note: LAV.25.02 assunzione impegno di spesa per maggiori lavori a favore dell'operatore economico C.E.M.A. Srl di Chiavari (GE)															
TOTALE ENTRATE:				+											
TOTALE SPESE:				+	92.873,96										

Genova li, 06/05/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**