



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1910/2024

OGGETTO: PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO 2,8, E 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006 CIG A029D8C7DF- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. E), D.LGS 50/2016.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: DET_DETE_1910_2024.pdf

Hash:

82AB4B727B00B635A5C89CA89889AE6FD2E6B7BB2DDA5235CFB8AE8891DBEB25F5806D17C5FC00
F20DFBABE60E5D1D7C088FB584FA0FF64BF6B979723B3A850D

Nome file allegato: LETTERA DL a RUP_PROT_2024_45877.pdf.p7m

Hash:

5BF15790D11F78AB62918CE30E7E10A158A41B7BD74DCC9788BFA74FA722EAC0791C5D94121A7F9
AFFB2A55F2C6DAE57D8FBD113C9897B4AD961CF1E636C4BD5

Nome file allegato: Atto Aggiuntivo LAS.22.00003 Via Giotto Rev.1.pdf.p7m

Hash:

FCE01044D8AE5E25BAA995209C2106FDB74A1B9D750EA4EFF992D3B29F18D50ADCD54C8C8A60FF
08426FACDAF92A61BC3AFB9A35AE3B30AE7545026890A788D1

Nome file allegato: LETTERA_RUP PROT_2024_45878.pdf.p7m

Hash:

10B068A629938057B50C438DA4367676453D64043CE016717FC0ECC9CE9EEEAD3A6A8023CF6F6B6
65C14EBE30E8F220B53707DA4EAB3D4CF1551E829D34E9879

Nome file allegato: Cronoprogramma LAS.22.00003 Via Giotto Rev.1.pdf.p7m

Hash:

16DCA3F97B8108417982DB7455231423BA93A35CFAC828E7C8FA0263D75DB404F48A1436C2197F4
24CDFE6B86DA0D8587F1561ACB6D2CCA352F5043A8AE78FBB

Nome file allegato: Proposta Modifica Contrattuale LAS.22.00003.pdf.p7m

Hash:

06D4350746E610D3DF3A0DE07FE2030DE16D341FD6DF7152CB08EC58E0C0D01A966E4FF1BDB2B0
8F56AEC1851D725B402BBBC1272782884C8602602855327A13

Sottoscritta da

(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 1910/2024

Oggetto: PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO 2,8, E 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006 CIG A029D8C7DF- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. E), D.LGS 50/2016.

In data 18/07/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'**"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO 2,8, E 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006"**;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2081 del 19/09/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi in sostituzione dell'Ing. Arch. Davide Nari;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino

pag. 1/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. "Sbloccacantieri"), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreti del sub Commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022 e n.609/2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023 del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, in sostituzione dell'Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art.7 ter del DL 22/2020;
- l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali.

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale i Programmi Urbani Integrati sono inseriti nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, per un importo complessivo di € 2.493.800.000,00 con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026, integrato per gli anni 2021-2024 con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, cui si aggiungono ulteriori € 272.000.000,00 previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia", per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b)" del PNRR;
- l'art. 21 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 (convertito nella L. 233/2021), in attuazione della linea progettuale «Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha assegnato alla Città metropolitana di Genova risorse finanziarie (141.210.434 Euro per gli anni 2021- 2026) per la presentazione di un Piano Integrato che deve riguardare la "manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati

pag. 2/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico”;

- la Determinazione del Sindaco Metropolitano N. 13/2022 del 03/03/2022 avente ad oggetto: selezione degli interventi per la predisposizione del progetto di Piano Urbano Integrato di Città Metropolitana di Genova "DA PERIFERIE A NUOVE CENTRALITÀ URBANE: INCLUSIONE SOCIALE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA" A VALERE SULLE RISORSE PNRR EX ART. 21 DL 152/2021 (CONVERTITO NELLA L. 233/2021);
- il Decreto Interministeriale Interno - MEF del 22 Aprile 2022 (Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che approva ed ammette a finanziamento l'intervento proposto per un importo di € 27.278.000,00;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40/2022 del 28/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2023-2025, comprendente il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 nel quale è inserito l'intervento in oggetto;
- la domanda di accesso (Numero Domanda: 0000000379) al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" presentata dall'ente locale attuatore Città Metropolitana di Genova a favore dell'intervento di realizzazione del Polo Scolastico del Ponente sito in Via Giotto 2, 8 e 10, 16154 (GE) per far fronte all'aumento eccezionale dei prezzi;
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 160 del 18/11/2022, con il quale all'interno dell'Allegato 1, è stato riconosciuto, per adeguamento prezzi, l'importo di € 3.114.258,90 a favore dell'intervento di realizzazione del Polo Scolastico del Ponente sito in Via Giotto 2, 8 e 10, 16154 (GE), coperto da fondi PNRR – Piani Urbani Integrati, M5.C2I2.2;
- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 12/04/2023 relativa alla variazione di bilancio di previsione, al documento unico di programmazione e al piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e con la quale è stato definito a bilancio l'ulteriore importo PNRR – FOI di € 3.114.258,90 per l'intervento in argomento, risultando quindi complessivamente l'importo di intervento € 30.392.258,90 derivanti da fondi PNRR e FOI;
- l'intervento in argomento è pertanto finanziato interamente per l'importo complessivo di Euro 30.392.258,90 da fondi PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.2: "Piano Urbanistico Integrato" - D.MIUR n. 343 del 02 dicembre 2021;

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 07/03/2022 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica all'operatore economico Ing. Filippo Marengo costituitosi in RTP con Ing. Livio Bracchetti – Studio 448 Architetti Associati – Dedalo Architetti Associati – Settanta7;
- l'atto del RUP n. 562 del 17/03/2022, di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- l'Atto Dirigenziale n. 497 del 09/03/2022, con il quale è stato approvato l'accordo di cooperazione orizzontale tra Città Metropolitana di Genova e Sviluppo Genova S.p.A. da realizzarsi attraverso la successiva stipula di specifiche convenzione per la realizzazione di

pag. 3/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

interventi relativi alla mobilità, alla messa in sicurezza del territorio, al recupero e/o alla riqualificazione dei beni immobili e/o complessi immobiliari di comune interesse tra le parti;

- l'Atto dirigenziale n. 1311 del 14/06/2022, con il quale è stato approvato lo specifico Schema di Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico Sviluppo Genova S.p.A. per il "Servizio di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente";
- l'atto di Sviluppo Genova di aggiudicazione del suindicato servizio all'RTP "Settanta 77 Srl – Studio 448 Architetti Associati – Dedalo Architetti Associati – STAIN Engineering Srl"
- l'Accordo Quadro del 14/04/2022 stipulato tra la Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede in Viale Monza, 347 Milano (MI) per l'affidamento "del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità Città Metropolitana di Genova";
- l'Ordine di Servizio del 10/05/2022 di avvio dell'esecuzione del servizio di verifica del Progetto definitivo e supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo per l'intervento di realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente Via Giotto 2, 8 e 10 – 16154 (GE);
- la nota n. Protocollo 45262 del 10/08/2023 con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo redatto dal R.T.P. "Settanta 77 Srl – Studio 448 Architetti Associati – Dedalo Architetti Associati – STAIN Engineering Srl" e coordinato dalla direzione di esecuzione del contratto di "Sviluppo Genova s.r.l.";
- il rapporto conclusivo di verifica del succitato progetto definitivo, predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e redatto in data 08/08/2023 dalla società "BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. ;
- il verbale di validazione del progetto definitivo prot.45469 del 10/08/2023, sottoscritto dal RUP;
- l'atto del RUP n. 2040 del 14/09/2023 di approvazione del progetto definitivo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2594/2023 del 13/11/2023 con la quale si è preso atto del certificato di verifica di conformità del servizio progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza per l'importo finale complessivo di euro 387.040,68 esclusa IVA e pertanto Euro 472.189,63 inclusa IVA;

Dato atto che:

- con Decreto del Sub Commissario n. 1994/2022 del 07/09/2022 è stata approvata la determina e l'autorizzazione a contrarre tramite Invitalia S.p.A. per l'attuazione dell'intervento "PNRR Piani Integrati – M5.C2 Investimento 2.2 – LAS.22.00003 – Realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente", inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Genova n. 9 - Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova";
- in data 30/09/2022 Invitalia S.p.A. ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 da realizzarsi per via telematica per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti;

pag. 4/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- con provvedimento di Invitalia S.p.A. del 31/01/2023 è stato aggiudicato l'Accordo Quadro per il "Lotto Geografico 1. Torino – Genova – Milano" – Sub Lotto Prestazionale 4: "Lavori in Appalto Integrato" – Intervento "Realizzazione del Polo Scolastico del Ponente" all'operatore economico Renco S.p.a. (Operatore Singolo – P. Iva 13273270150 Strada di Montefeltro 51 – 61122 Pesaro (PU));
- con nota del 10/08/2023 veniva comunicata da Invitalia S.p.A. l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato;
- in data 14/09/2023 è stato stipulato tra Invitalia ed l'Operatore Economico Renco S.p.a. il contratto di Accordo Quadro relativo all'intervento in oggetto con massimale indicato in euro 20.554.108,74;
- che l'operatore economico in sede di gara ha indicato quale progettista esterno alla struttura dell'operatore economico la società Politecna Europa (P.IVA 08662110017 Sede Operativa: C.so Valdocco n.3);
- che in data 5/12/2023 è stato stipulato il contratto specifico di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di euro 16.569.129,84 (di cui euro 16.272.900,70 per i lavori ed euro 296.229,14 per la progettazione esecutiva);
- che in pari data è stata avviata l'esecuzione del suindicato contratto di appalto integrato attraverso l'attivazione della progettazione esecutiva;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale agli atti della pratica in data 29.02.24;

Atteso che:

- a) con nota prot. n. 45877/2024 del 18/07/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla proposta di modifica del contratto in argomento, costituita dai seguenti documenti sottoscritti dall'appaltatore e dallo stesso:
 - Proposta di Modifica Contratto
 - Atto Aggiuntivo al contratto
 - Cronoprogramma
- b) tale modifica si è resa opportuna per apportare alcune variazioni alle previsioni originarie per le seguenti ragioni e finalità:
 - miglioramento dell'intervento dal punto di vista energetico al fine del raggiungimento della classificazione dell'edificio NZEB, in applicazione a quanto già previsto all'art. 20 delle Condizioni Particolari;
 - ottimizzazioni e aggiornamento dell'articolazione degli spazi destinati agli Istituti Scolastici sulla base delle mutate esigenze e della mutata composizione della popolazione scolastica (ad esempio fusione degli Istituti Scolastici Bergese-Rosselli, trend degli iscritti dei 4 istituti scolastici presenti), così come previsto agli artt. 1.1 e 18 delle Condizioni Particolari;

pag. 5/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- esigenze proprie dell'organizzazione dell'impresa (dovuta ad esempio all'approvvigionamento dei materiali da costruzione e ad una diversa scansione delle lavorazioni sulle facciate così permettendo un più razionale allestimento dei ponteggi);
- riarticolazione delle lavorazioni in 4 fasi, rispetto alle 6 previste inizialmente, coerentemente con le nuove esigenze di cui sopra ma soprattutto per garantire la continuità dell'attività didattica e tenendo conto dei periodi di apertura e chiusura degli istituti scolastici (*operazione ovviamente non effettuabile in sede di progettazione definitiva dato che non era nota la data di effettivo inizio dei lavori*).

c) la modifica proposta:

- risulta prevista gli artt. 1.1, 18 e 20 delle Condizioni Particolari;
- interessa gli artt. 1.1, 10, 12, 17, 18 delle Condizioni Particolari ed art. 13 del Contratto;
- coinvolge:
 - *la progettazione esecutiva*, per quanto attiene:
 - } la prestazione, ricomprendendo nella stessa la progettazione delle lavorazioni necessarie al raggiungimento della qualifica NZEB dell'intero Polo Scolastico, la riarticolazione delle Fasi di Lavori, l'ottimizzazione della distribuzione degli spazi dei i vari Istituti Scolastici in ottemperanza alle esigenze dagli stessi segnalate;
 - } i termini per la consegna degli elaborati progettuali e le relative scadenze intermedie per tener conto delle tempistiche necessarie all'espletamento dell'attività di cui sopra;
 - } il termine per la conclusione del servizio di progettazione esecutiva;
 - } la conseguente necessità di poter provvedere all'adeguamento della parcella dei professionisti;
 - } la modifica delle tempistiche dei pagamenti;
 - *i lavori*, per quanto attiene:
 - } l'aggiornamento della suddivisione delle fasi di lavorazione (che scendono da 6 a 4);
 - } la fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;
 - } l'aggiornamento delle tempistiche dei pagamenti in acconto secondo la nuova scansione delle fasi.
- conferma il soddisfacimento dei target e gli obiettivi del progetto iniziale, consente il raggiungimento di una migliore performance energetica del Polo Scolastico e mantiene la piena funzionalità dell'opera;

d) con nota prot. n. 45878/2024 del 18/07/2024 il Responsabile unico del Procedimento ha trasmesso la Relazione di ammissibilità della modifica contrattuale, con la quale autorizza la modifica al contratto avendo verificato la fattispecie di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

pag. 6/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- la possibilità di procedere alla riarticolazione delle fasi e di prevedere ulteriori lavorazioni volte al raggiungimento della classificazione NZEB per l'edificio oggetto di intervento era un'ipotesi contemplata all'interno delle Condizioni Particolari agli articoli 1.1, 18 e 20.
- le modifiche apportate non integrano le ipotesi previste dall'art. 106 c.4 del D.Lgs. 50/2016 ed infatti:
 - non sono introdotte condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi rispetto a quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa. La riarticolazione delle tempistiche delle fasi non incide sotto questo profilo ed in ogni caso le ulteriori lavorazioni che saranno oggetto di progettazione esecutiva saranno appartenenti alle medesime categorie di lavori oggetto di gara e non altereranno la classifica SOA richiesta in sede di gara. Erano infatti indicate sia per quanto riguarda la categoria OG1 che per la OG11 la classifica VI che prevede importi fino ad euro 12.394.800,00, soglia che non verrà superata in sede di progettazione esecutiva;
 - la modifica non altera l'equilibrio del contratto in quanto, come già sottolineato, le modificazioni introdotte erano già state previste in sede contrattuale e mantengono inalterata la natura del contratto che permane a prestazioni corrispettive aventi il medesimo bilanciamento;
 - non si estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto in quanto l'oggetto del contratto rimane immutato e la possibilità di una riarticolazione di alcuni aspetti esecutivi era già contemplata al suo interno;
 - non vi è sostituzione di contraente rispetto all'originario.

Preso atto che la modifica in oggetto:

- non comporta aumento di spesa rispetto all'importo del Quadro economico approvato, confermato in Euro 30.392.258,90;
- conferma l'obiettivo primario dell'intervento, rappresentato dalla riqualificazione dell'edificio di Via Giotto attraverso la realizzazione di un polo scolastico e di nuovi spazi al servizio del quartiere ed il soddisfacimento dei target previsti;
- consente il raggiungimento di una migliore performance energetica dell'edificio attraverso il raggiungimento della classificazione NZEB;

Dato atto che la presente modifica contrattuale è propedeutica alla successiva elaborazione della progettazione esecutiva secondo i nuovi indirizzi, che sarà approvata con successivi provvedimenti;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Sub-commissario firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come

pag. 7/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angel Allodi che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Sub-commissario attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni finanziarie;

DECRETA

- 1) di prendere atto della modifica al contratto, senza aumento di spesa, relativa a "PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003 - Intervento di realizzazione del Nuovo Polo Scolastico del Ponente, via Giotto 2,8, 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006 CIG A029D8C7DF", di cui alla Relazione di ammissibilità del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) che la presente modifica contrattuale è propedeutica alla successiva elaborazione ed approvazione della progettazione esecutiva implementata secondo gli indirizzi riportati in premessa;
- 3) di trasmettere il presente atto all'operatore economico RENCO SPA;
- 4) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Sub-Commissario
(FRANCESCO SCRIVA)
Con firma digitale**

pag. 8/8



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO 2,8, E 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006 CIG A029D8C7DF- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. E), D.LGS 50/2016.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
Note: «M_NOTE»														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 19/07/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1910 del 18/07/2024

UFFICIO

Servizio Edilizia e patrimonio
Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR - M.5 C.2 I.2.2 - LAS.22.00003 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE, VIA GIOTTO 2,8, E 10 -16154 (GE) - CUP D34D22000190006 CIG A029D8C7DF- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. E), D.LGS 50/2016.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 19/07/2024 al 03/08/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 1472/2024

Genova li, 09/08/2024

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale